

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$12.185.212.814 Obligaciones: \$ 3.268.359.669 Pagos: \$ 3.161.947.260	<p>Durante el mes de abril no se realizó la entrega de cupos rehabilitados. Ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente: se realizaron 33 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervisión, a los establecimientos de reclusión del orden nacional de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos celebrados en el mes de diciembre, con el fin de hacer la verificación y socialización de los alcances de obra.</p> <p>Así mismo se adjudicó el contrato 248 de 2022, cuyo objeto es "contratar por precios unitarios las actividades necesarias para, el alquiler, movilización, descargue, desconexión, desmontaje, cargue, puesta en servicio y atención de emergencia 991413 de un transformador de energía de 2000 KVA del Complejo Carcelario Y Penitenciario de Jamundí ubicado en el kilómetro 3,2 vía Jamundí".</p> <p>En el marco de ejecución del contrato 03-2022 durante el mes de abril se realizó modificación contractual respecto al plazo de ejecución del contrato y adición de recursos para continuar garantizado el correcto funcionamiento y/o operatividad de las plantas; el periodo fue ampliado a dos (2) meses y 5 días calendario a partir de la fecha de terminación evidenciada dentro del acta de inicio suscrita entre las partes, es decir, a partir del 13 de abril del 2022, y se adicionaron en recursos \$2.825.000.000. Se realizaron intervenciones asociadas a la atención de emergencias y/o establecimientos como Combita, Girón, Ipiales y Guaduas. Durante el periodo reportado se inició nuevamente la operación de la planta de tratamiento de agua residual en San Andrés. Se continúan realizando los muestreos a través de los cuales se evalúa los parámetros respecto a la calidad del agua de consumo humano y de vertimientos en los establecimientos se encuentran en operando actualmente.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$148.727.080.083 Obligaciones \$825.712.819 Pagos \$825.712.819	<p>En el mes de abril se realizó la entrega de 1.020 cupos carcelarios y penitenciarios, correspondientes a infraestructura modular en los establecimientos de EPMSC Cartagena (510 cupos) y EPMSC Barranquilla (510 cupos), en cuanto a estos cupos se realizó entrega para garantizar a la Población Privada de la Libertad espacios óptimos y adecuados, sin embargo, las actas de recibido de estas entregas se encuentran pendientes de firmas por parte del INPEC.</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: Cartagena: el 01 de abril se realizó la entrega de la obra física de los pabellones dado que se encuentran al 100% de ejecución, así como la construcción de cuarto de monitoreo, aprobación de red de medio tensión, pre configuración de cámaras CCTV. Barranquilla: el 20 de abril se realizó la entrega de la obra física de los pabellones dado que se encuentran al 100% de ejecución, en la actualidad se realizan actividades finales como conexión eléctrica definitiva del proyecto, instalación de equipos de bombeo de red contra incendio, remate de pintura en carpintería. Itagüí: En las celdas del segundo nivel se terminó la instalación de aparatos sanitarios antivandálicos, se realizó la instalación de ventanas se terminó la instalación de lámparas en el pasillo de circulación del 1 y 2 nivel. En el segundo nivel se realizó el vaciado de concreto para las columnas y posteriormente, se comenzó con el armado de acero para los muros no estructurales, avance 78,22%.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Pereira (1.500 cupos): se continúa conformación de cortes y rellenos del terreno, culminan las actividades de mantenimiento a los individuos sembrados dentro de la compensación del predio La Albania; avance 7,30%. Renacimiento (1.974 cupos): perforación mecánica de dos pozos profundos para garantizar el abastecimiento de agua potable; a la fecha se tienen perforados el pozo 1, 2 y 3, cimentación de 37 edificaciones que conforman el proyecto, destacando como actividad principal el desarrollo de 27.050 ml de micropiloteaje, avance total proyecto 24.14%. Riohacha (1.645 cupos): Inicia la excavación de los cimientos para las retenidas de red de media tensión provisional y con la conformación del carretable al interior del predio con material producto de la excavación; avance 2,02%.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.474 cupos diseñados): CONSULTORÍAS: Barrancabermeja (1512 cupos) Se adelantan modificaciones que afectan el desarrollo de los diseños técnicos complementarios, debido a nuevas definiciones establecidas por el INPEC; avance 79,57%. Villa Hermosa Cali (4500 cupos). Proceso está suspendido, dado que se encuentra revaluando el anteproyecto, teniendo en cuenta que el predio actual no cuenta con el área suficiente para la implantación de los cupos alcance del objeto contractual. avance 28,50%. Popayán (800 cupos): se recibió documentación del contratista de soportes de Estudios y Diseños para su respectiva verificación y aprobación por parte de la USPEC, una vez aprobados se realiza liquidación contrato; avance 100%. Buenaventura (662 cupos): se recibió documentación del contratista de soportes de Estudios y Diseños para su respectiva verificación y aprobación por parte de la USPEC, una vez aprobados se realiza liquidación contrato; avance 100%.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Abril se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <p>*En cuanto al proyecto de inversión para la vigencia 2022 en el marco de la revisión generada por las Oficinas Asesoras de Planeación tanto del Ministerio de Justicia y del Derecho como de la Entidad, realizaron devolución de la actualización enviada por el SUIFP, por lo cual en el presente mes se está tramitando las correcciones del Ministerio frente al documento de la vigencia 2022 para la actualización de dicha vigencia sin tramite presupuestal.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente la población beneficiaria del proyecto de inversión.
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 76.569.397 Obligaciones: \$ 6.960.854 Pagos: \$ 6.960.854	<p>En el mes de abril, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>*En lo referente a la actividad de: "Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad", el 18 de abril se realizó mesa de trabajo con el INPEC, de acuerdo a esta mesa de trabajo se proyectó Oficio al INPEC con la intención de socializar el presupuesto 2022 y al tiempo solicitar que de manera formal (Con firma del Director General) se allegue a la USPEC la priorización de beneficiarios y las fichas técnicas de equipos para la detección de elementos prohibidos, Sistemas de radiocomunicación, sistemas de CCTV y adquisición de equipos tecnológicos y mobiliario para las salas de audiencias judiciales. Lo anterior, con el fin de unificar la información que permita atender las diferentes novedades que se han presentado en lo corrido de esta vigencia.</p> <p>*Así mismo, en cuanto a las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales", mediante radicado de la USPEC E-2022-002307 con fecha 19 de abril de 2022, se solicitó al INPEC la priorización de ERON Beneficiarios para la dotación de las salas para audiencias (Vigencia 2022). Una vez esta información sea confirmada se tramitará la actualización de estas actividades en lo que respecta a esta vigencia.</p> <p>*Por último, en cuanto a las actividades: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales", el profesional contratado se encuentra en proceso de verificación de fichas técnicas dado que no se han recibido de manera formal por parte del INPEC.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 04 y 05 de Mayo respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 6/05/2022