

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 185.150.000.000	Total Comprometido: \$66.261.966.954 Total Obligado: \$347.719.998 Total Pagado: \$347.719.998	<p><b>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015:</b> presenta un avance de ejecución del 65%</p> <p><b>Programa de Ampliación de Establecimientos (Colonias):</b> Presenta un avance de Tierralta 5% y Guaduas 2%</p> <p><b>Programa de Construcción de pabellones:</b> Espinal 99,5% Tuluá 98,6% Bugá 88,8% Girón 50% Ipiales 50% Ibagué 99%</p>	<p><b>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015:</b> Se continua con el proceso sancionatorio por parte de la USPEC al Consorcio Global Construcción Girardot.</p> <p><b>Programa de Construcción de pabellones</b> Resolución de APUS del contrato 217/2013 obra civil, eléctrica y dotación. Resolución de APUS de dotaciones ultima adición Tuluá y Buga.</p> <p><b>Programa de Replica de pabellones</b> Se continua con el proceso de liquidación del contrato 112 de 2015.</p>	Ninguna
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Durante el mes de Julio se realizaron ajustes a los estudios previos para contratar la tercera fase del proyecto. De acuerdo a lo definido por la Dirección General, la ejecución de la tercera fase depende de la culminación de la segunda fase. Adicionalmente se definieron los estudios previos para actualizar la herramienta Iboss.</p> <p>Con el presupuesto asignado en el 2016, se han desarrollado las siguientes actividades: Se analizaron los riesgos de cada uno de los procesos alcance de la segunda fase y teniendo en cuenta las necesidades de la Dirección General frente a la integración de riesgos de la entidad, se han evaluado opciones con la consultoría con el fin de dar cumplimiento a dicho requerimiento y llevar a cabo el cierre de la actividad.</p>	Ninguna	Ninguna
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Estudios previos en revisión por parte de la Dirección Logística de la USPEC.	Ninguna	Ninguna
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p><b>CCTV:</b> Estudios previos en revisión por parte de la Dirección de Logística de la USPEC.</p> <p><b>Radios de doble vía:</b> En trámite de recibimiento de cotizaciones para continuar con el estudio de mercado y posteriormente con la elaboración de estudios previos.</p> <p><b>Detección de elementos prohibidos:</b> En trámite de recibimiento de cotizaciones para continuar con el estudio de mercado y posteriormente con la elaboración de estudios previos.</p>	Ninguna	Ninguna
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	El mes de julio se encuentra el proyecto en la Dirección de Contractual, evaluándose por el proceso de contractual, el nuevo Gerente de Proyecto es el Doctor Luis Gonzalo Pérez Montenegro	Los constantes cambios del nivel directivo de la Entidad	Ninguna

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 125.128.374.431	Total Comprometido: \$89.511.449.547 Total Obligado: \$290.966.665 Total Pagado: \$290.966.665	<p><b>Vigencia 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra en proceso de liquidación el contrato 252/2015.</li> <li>Los contratos 263 y 150 de 2015 se encuentran en proceso de incumplimiento.</li> </ul> <p><b>Vigencia 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El Contrato 171/2016 EPMS SANTAFE DE ANTIOQUIA, EPMS YARUMAL, EPMS SANTA ROSA DE OSOS, EPMS SANTODOMINGO, EPMS CAUCASIA y EPMS - CAS ITAGUI; presentan un avance de obra del 80%</li> <li>El Contrato 172/2016 EPMS PITALITO, EPMS ISTMINA y EPMS QUIBDO; presentan un avance de obra del 62%</li> <li>El contrato 215/2016: EPMS SOCORRO y EPMS TUMACO; presentan un avance de obra del 14,29%</li> </ul> <p><b>Vigencia 2017</b></p> <p>Se publicaron los pliegos definitivos para la contratación de obras de mantenimiento en 71 establecimientos a cargo del INPEC.</p>	<p><b>Contrato 171 de 2016:</b> Pendiente aprobación de la electrificadora para la conexión de energía al establecimiento de Santafé de Antioquia.</p> <p><b>Contrato 172 de 2016:</b> Dificultades de entrega de áreas e el establecimiento de Pitalito.</p> <p><b>Contrato 215 de 2016:</b> Se encuentra en trámite de incumplimiento</p>	Ninguna
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Para el mes de julio los estudios previos en lo referente a la auditoria externa y a las capacitaciones en temáticas del SIGI se encuentran en revisión por parte de la Dirección General y la Dirección de Gestión Contractual.	Tiempos posteriores tomados en las revisiones de los estudios previos con el fin de desarrollar el proceso contractual.	Ninguna

Fuente: Memorando I-2017-009388 del 03 de agosto de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Oficina de Tecnología del 11 de agosto, Oficina Asesora de Planeación del 15 de agosto, Dirección de Infraestructura con fecha de 16 de agosto y del grupo de Gestión Documental del 18 de agosto.

Fecha de actualización de información:

22/08/2017