

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$ 7.601.925.438 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de enero no se realizó la entrega de cupos rehabilitados. Ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente: se realiza la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar.</p> <p>Se realizó visita técnica para el reconocimiento de las obras en los ERON de CALI-TULUA-BUGA -BUENAVENTURA los cuales hacen parte del contrato 318 de 2021.</p> <p>Se realizó visita técnica para adelantar la socialización de alcances de los contratos 404 de 2021 y 318 de 2021 a los ERON de PUERTO BERRIO y MEDELLIN.</p> <p>Así mismo fue adjudicado el siguiente contrato: *Contrato 003 de 2022 de urgencia manifiesta, cuyo objeto es Contratar a monto agotable por precios unitarios las actividades de necesarias para el mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de agua potable y residual.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$147.006.848.077 Obligaciones \$0 Pagos \$0	<p>Durante el mes de Enero no se realizó entrega cupos nuevos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Pereira (1.500 cupos): Acopio de material de retiro en la zona de la PTAR, zona adyacente a la cancha, pabellones 4 y 5 Termina descapote de terreno natural. avance (5,4%). Renacimiento (1.974 cupos): Culminada la cimentación, se inicia la conformación de la estructura en cada una de las edificaciones del proyecto, la construcción de dos bloques completos en cada uno de los siguientes pabellones No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5, avance (32%). Riohacha (1.645 cupos) Se continúa con la instalación de la tubería de 6" de la Red Externa del Alcantarillado, descapote alcanzando un ares de 49.784 m2, rellenos en la zona de los campamentos, avance (1,07%). En cuanto a Bellavista patio 2 (410 cupos) se adelantan obras complementarias y actividades de ajustes finales del proyecto tales como: amoblamiento celdas 40 a la 57- Vaciado concreto zapata cerramiento norte, instalación de postes cerramiento norte, instalación malla de cerramiento Instalación luminarias P3.</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: (1.530 cupos) Barranquilla: Instalación de los cerramientos internos en los 3 pabellones, en proceso de detalles y acabados en los Pabellones No. 2 y No. 3, en proceso de soldaduras de barandas metálicas escaleras pabellones 2 y 3. avance (80,83%). Cartagena: Instalación de puertas en cerramiento en malla 358 Instalación de malla expandida para cerramientos entre pabellones y cerramientos internos, Instalación de luminarias enceladas y zonas comunes (82,13%). Itagüí: instalación de los puntos hidráulicos y sanitarios en los antepechos (muros no estructurales) del primer nivel, Se realiza el vaciado del mortero para alistado y pendiente en la placa de cubierta. (60,24%). Santa Marta: se adelantan obras complementarias y actividades de ajustes finales del proyecto tales como: revisión de Diseño y alcance de obras en construcción de Control de Guardia, continúa instalación de banco de condensadoras.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.400 cupos diseñados): CONSULTORÍAS: Popayán (800 cupos) y Buenaventura (600 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación, avance (100%). y Barrancabermeja (1500 cupos) Inicia fase 4 correspondientes diseños técnicos, evaluación de los diseños mecánicos, electrónicos, eléctrico e instalaciones hidrosanitarias, avance (76,99%). Villa Hermosa Cali (4500 cupos) esquema de implantación y propuesta arquitectónica espacial. Avance (36,4%).</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de enero se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <p>*En lo referente a las metas rezagas del proyecto de inversión que quedaron de la vigencia 2021, se realizó la verificación de calidad y se devolvieron 200 planos para retoque, en digitalización se validaron 5 metros de digitalización. Para un total de 300 planos restaurados.</p> <p>*En cuanto al proyecto de inversión para la vigencia 2022 se encuentra en actualización de uno del producto tecnológico para ser cambiado por un producto archivística.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>En el mes de enero, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>*Fueron incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA de la Entidad para la presente vigencia estas actividades del proyecto: "Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad", "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales".</p> <p>*En relación a: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales" para el apoyo del proyecto, el profesional requerido fue contratado, y se encuentra en proceso de legalización de documentos para iniciar el cumplimiento de sus productos."</p> <p>*Por último, se encuentra pendiente la actualización de las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales", por parte de la Subdirección de Suministro de Bienes de conformidad con lo solicitado por parte del INPEC.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 04 de Febrero respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 7/02/2022