

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$ 8.999.243.913 Obligaciones: \$ 30.231.666 Pagos: \$ 30.231.666	<p>Durante el mes de febrero se realizó la entrega de 101 cupos rehabilitados en el establecimiento de CPMS Bogotá La Modelo. Ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente: se realizaron 46 visitas técnicas por medio de los profesionales de apoyo a la supervisión, en los establecimientos de reclusión del orden nacional que hacen parte de los contratos celebrados en el mes de diciembre, con el fin de hacer las verificaciones y socialización de los alcances de obra y así fijar actas de inicio.</p> <p>Por otra parte, la ejecución del contrato 03 de 2022 cuyo objeto es la "Operación, Mantenimiento y Atención De Emergencias De Las Plantas De Tratamiento De Agua Potable y Aguas Residuales E Infraestructura Conexa Ubicada En Los Establecimientos De Reclusión De Orden Nacional ERON a cargo del INPEC."; presenta un porcentaje de avance de obra del 56.82% y financiero del 42%.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$148.543.316.214 Obligaciones \$74.452.955 Pagos \$74.452.955	<p>Durante el mes de Febrero no se realizó entrega cupos nuevos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Pereira (1.500 cupos) actividades de movimiento de tierras, cortes y rellenos para conformación de terreno, Levantamiento topográfico, localización y replanteo, avance (6,4%). Renacimiento (1.974 cupos) Culminada la cimentación, se inicia la conformación de la estructura en cada una de las edificaciones del proyecto, la construcción de dos bloques completos del pabellón No. 1, dos bloques completos del pabellón No. 2 y dos bloques completos en el pabellón No. 3, dos bloques completos del pabellón No. 4 y dos bloques completos del pabellón No. 5, avance (34,34%). Bellavista patio 2 (410 cupos). se adelantan obras complementarias y actividades de ajustes finales del proyecto tales como: pruebas tubería Red contra incendios, acondicionamiento de red en tanques superiores Instalación bombas tanque subterráneo y puesta en marcha. Riohacha (1.645 cupos) Continúa con la instalación de la tubería de 6" y 10" de la Red Externa del Alcantarillado en esta semana, construcción de los comedores en la zona del campamento avance (1,5%).</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: (1.530 cupos) Barranquilla, Se terminó las reparaciones por los daños de la obra civil en el proceso de construcción de urbanismo entre pabellones 1 y 2. Se realizó la conexión de transformador baja-Baja de cada pabellón hasta el totalizador de cada uno, Equipos instalados en sitio. Pendiente llegada de algunos accesorios para completar el montaje y realizar pruebas. avance (85,73%). Cartagena, suministro e instalación sistema integrado de Redes y seguridad electrónica, terminación de áreas de urbanismo, luminarias de urbanismo y zonas exteriores. (81,84%). Itagüí: Se realizó el armado de acero, formaleta y vaciado de concreto para las columnas del primer nivel, posteriormente se comenzó con el armado de acero y formaleta para los muros no estructurales del primer nivel. (67,26%). Santa Marta: se adelantan obras complementarias y actividades de ajustes finales del proyecto tales como: excavación e instalación de acero de refuerzo de pedestales para postes de iluminación perimetral costado oriente, Instalación de malla de cerramiento NYLOFORT en acceso al pabellón N°2.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.400 cupos diseñados): CONSULTORÍAS: Popayán (800 cupos) y Buenaventura (600 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación, avance (100%). y Barrancabermeja (1.512 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación, avance (82,81%). Villa Hermosa Cali (4500 cupos) esquema de implantación y propuesta arquitectónica espacial, avance (28,5%).</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Febrero se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <p>*En lo referente a las metas rezagas del proyecto de inversión que quedaron de la vigencia 2021, se realizó 1500 planos en restauración total, quedando pendiente unidades de almacenamiento y entrega, se realizaron 22 metros lineales en digitalización, con lo cual se está terminando de ejecutar el contrato 393 de 2021.</p> <p>*En cuanto al proyecto de inversión para la vigencia 2022 se encuentra en actualización el documento para cambio en actividad.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente la población beneficiaria del proyecto de inversión.
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 76.569.397 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>En el mes de febrero, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>*En lo referente a la actividad de: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad, con el fin de atender el fallo de tutela del Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, se encuentra pendiente realizar la actualización del proyecto de inversión en cuanto al indicador de producto secundario: "Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON con equipos electrónicos para la detección de elementos prohibidos", esta actualización se realizará una vez el INPEC allegue la nueva priorización.</p> <p>*En cuanto a los indicadores de producto secundarios "Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON con Circuito Cerrado de Televisión CCTV" y "Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON con Sistema de Comunicación", estos se encuentran en etapa precontractual, específicamente en elaboración y aprobación de estudio de mercado.</p> <p>*En relación a: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales", el profesional contratado se encuentra en proceso de verificación de fichas técnicas como apoyo en la etapa precontractual del proyecto.</p> <p>*Por último, en cuanto a las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales", las fichas técnicas se encuentran en revisión por parte de la Oficina de Tecnología de la USPEC para según su concepto hacer estudio de mercado.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 03 y 04 de Marzo respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 8/03/2022