

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$9.274.393.116 Obligaciones: \$ 2.072.824.302 Pagos: \$ 2.072.824.302	<p>Durante el mes de marzo se realizó la entrega de 50 cupos rehabilitados en el establecimiento de EPAMS CAS Combita. Ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente: se realizaron 37 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervisión, a los establecimientos de reclusión de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos celebrados en el mes de diciembre, con el fin de hacer las verificación y socialización de los alcances de obra. Así mismo, se realizó adición al contrato 353 de 2021 para reforzar el acceso del puente ALCARAVAN el establecimiento de CAMIS ACACIAS.</p> <p>Por otra parte, la ejecución del contrato 03 de 2022 cuyo objeto es la "Operación, Mantenimiento y Atención De Emergencias De Las Plantas De Tratamiento De Agua Potable y Aguas Residuales E Infraestructura Conexa Ubicada En Los Establecimientos De Reclusión De Orden Nacional ERON a cargo del INPEC.", presenta un porcentaje de avance de obra del 92% y financiero del 42%.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$148.573.132.927 Obligaciones \$393.086.216 Pagos \$393.086.216	<p>Durante el mes de Marzo no se realizó entrega cupos nuevos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Pereira (1.500 cupos) actividades de construcción de canal en la parte posterior de pabellones para manejo de escorrentías superficiales de la zona, verificación de la demarcación del sitio de acopio temporal del material sobrante de excavación ubicado en la zona de la PTAR, avance 7,09%. Renacimiento (1.974 cupos): se realiza la excavación y conformación de las redes técnicas: hidráulicas, redes eléctricas y redes de comunicaciones del proyecto, se implementa el cerramiento de seguridad definitivo de 4.901 metros instalados, avance 23,53%. Riohacha (1.645 cupos): actualización de permisos, revisión y ajustes de implantación del proyecto, servidumbres y actualización de permisos verificación de los niveles de excavación de los pabellones 2,4 y 6 y continua levantamiento con comisión topográfica niveles de implantación de pabellones, inician excavaciones del pabellón No. 6, avance 1,89%.</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: (1.530 cupos) Cartagena: Construcción de Las 3 estructuras de pabellones modulares, se encuentran con un avance del 99% de ejecución en obra física. Barranquilla: se realizó la instalación de lámparas de celdas en Pabellón No. 2; Instalación de lámparas de comedores en Pabellones 2 y 3; Instalación de accesorios (tomacorrientes e interruptores) en proceso en pabellón No.2, avance 92,29%. Itagüí: se termino con la conformación del encofrado y se realizó el armado de acero para las vigas, colocación de la malla electrosoldada, instalación de las salidas hidráulicas y eléctricas para la placa de cubierta, se terminó con el acabado de piso en concreto endurecido para las celdas y pasillo de circulación en el primer nivel, avance 73,36%. Santa Marta: se adelantan obras complementarias y actividades de ajustes finales del proyecto tales como: se adelantan actividades de pinturas, conexiones eléctricas y adecuación de un espacio para expendio. al exterior de estos se adelanta excavación para tubería comunicaciones entre garita No. 5 y No. 6 y en el edificio de control de guardia se adelanta la construcción de estructura, así mismo se adelantan obras para generar una conexión de la ampliación hacia el área del rancho del establecimiento existente.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.474 cupos diseñados): CONSULTORÍAS: Popayán (800 cupos) y Buenaventura (662 cupos) fase 5 ajustes finales para cierre y liquidación, avance (100%), y Barrancabermeja (1.512 cupos) diseño estructural, diseño eléctrico y comunicaciones, diseño gas, diseño hidráulico/ sanitario, diseño climatización, estudios ambientales, informe plan aprovechamiento forestal, avance (79,57%). Villa Hermosa Cali (4500 cupos) esquema de implantación y propuesta arquitectónica espacial, avance (28,5%).</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Marzo se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <p>*En lo referente a las metas rezagas del proyecto de inversión que quedaron de la vigencia 2021, Se culminó el proceso contractual del contrato 383 de 2021 con el contratista Grupo Tiedot, está en validación de proceso a satisfacción, se hizo entrega de la totalidad de los 2000 planos en restauración preventiva por parte del contratista y se encuentran en la oficina de gestión documental, a la fecha se está validando la entrega de los 74 metros lineales digitalizados en un disco duro, con sus respectiva indexación, se recibieron los 74 metros lineales en físico que ya se encuentran en sus respectivas estanterías, en cuanto facturación se han pagado 2 facturas, 1 factura está en trámite y la última que falta por entregar por parte del contratista.</p> <p>*En cuanto al proyecto de inversión para la vigencia 2022 se realizó reunión con la Oficina de Tecnología, la Oficina de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera- DIAFIN - Grupo de Gestión Documental, con el fin que la OTEC expidiera la certificación requerida para la actualización del proyecto de inversión, así mismo la DIAFIN - Grupo de Gestión Documental realizó los ajustes correspondientes en el documento que sustenta la actualización de la ficha EBI por el cambio en los costos de las actividades del proyecto de inversión.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente la población beneficiaria del proyecto de inversión.
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 76.569.397 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>En el mes de marzo, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>*En lo referente a la actividad de: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: Con el fin de atender el fallo de tutela del Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, en consenso con el INPEC se consolidó el listado de ERON beneficiarios correspondiente al indicador de producto secundario: "Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON con equipos electrónicos para la detección de elementos prohibidos", esta actualización al proyecto se realizará en el mes de abril de 2022.</p> <p>*En cuanto al indicador de producto secundario "Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON con Circuito Cerrado de Televisión CCTV" se encuentra en etapa precontractual, específicamente en revisión de fichas técnicas, por último, en la actualización se tendrá en cuenta la comunicación del INPEC con fecha 14 de marzo de 2022 con el nuevo orden de priorización para el indicador de producto secundario "Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON con Sistema de Comunicación"</p> <p>*En relación a: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales", el profesional contratado se encuentra en proceso de verificación de fichas técnicas como apoyo en la etapa precontractual del proyecto.</p> <p>*Por último, en cuanto a las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales", con el fin de atender la propuesta presentada por el INPEC para adquirir contenedores para la realización de audiencias judiciales, el 15 de febrero de 2022 se solicitó concepto a la Oficina de Tecnología de la USPEC, sobre la ficha técnica de los contenedores, su dotación y su aplicabilidad como solución de videoconferencia, el cual fue reiterado el 25 de marzo de 2022. Al 31 de marzo no han emitido concepto.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 05, 06 y 07 de Abril respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 8/04/2022