

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$12.575.231.423 Obligaciones: \$ 4.703.126.258 Pagos: \$ 4.703.126.258	<p>Durante el mes de mayo se realizó la entrega de cupos rehabilitados de 7 cupos en el EPMSC Tuquerres, de conformidad con la verificación realizada por la Entidad de los cupos penitenciarios y carcelarios que se han habilitado o rehabilitado, en la que se realizaron actividades de mantenimiento de estructura metálica, instalación de estructura cubierta, enchape de paredes en baños, acabado de estuco en paredes, fundición de piso, levantamiento de muros de baño, repello de muros, instalación de enchape para piso en celdas, pasillo y baños, instalación de aparatos anti vandálicos, construcción de cajas de inspección, instalación cielo raso, instalación sistema eléctrico 100% ejecución.</p> <p>Ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente: se realizaron 33 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervisión, a los establecimientos de reclusión del orden nacional de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos celebrados en el mes de diciembre, con el fin de hacer la verificación y socialización de los alcances de obra.</p> <p>Así mismo, se adjudicó el contrato 253 de 2022, cuyo objeto es "Construcción de un cuarto frío de congelación y reparaciones locativas en el rancho de la estructura III, para el establecimiento COBOG La Picota". Por medio de la adjudicación del contrato 252 de 2022, cuyo objeto es el suministro de tiquetes aéreos, se garantiza la continuidad en las visitas técnicas a los establecimientos de reclusión, por parte de los apoyos a la supervisión designados a la Subdirección.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$148.969.082.076 Obligaciones \$1.257.136.936 Pagos \$1.257.136.936	<p>En el mes de mayo no se realizó la entrega de cupos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: Cartagena: el 01 de abril se realizó la entrega de la obra física de los pabellones dado que se encuentran al 100% de ejecución, en la actualidad se adelantan actividades concernientes a la adquisición de insumos para sistema de integración electrónica. Barranquilla: el 20 de abril se realizó la entrega de la obra física de los pabellones dado que se encuentran al 100% de ejecución, se adelantan actividades concernientes a la adquisición de insumos para sistema de integración electrónica y obras complementarias. Itagüí: se encuentran en la construcción de puntos fijos de escaleras para áreas educativas en segundo piso en pabellones 1, 2 y 3; avance 81,39%.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Pereira (1.500 cupos): se lleva a cabo el seguimiento a las labores de cortes y llenos compensados dentro de la obra y a la construcción de pilotes como parte del sistema de cimentación de las edificaciones del proyecto; avance 9,25%. Renacimiento (1.974 cupos): se adelanta la conformación de la estructura en concreto para la UTE, conformando 22 de las 44 celdas en concreto, Se realiza la excavación y conformación de las redes técnicas; avance 24,45%. Riohacha (1.645 cupos): se emitió por parte de CORPOGUAJIRA la Resolución de aprovechamiento forestal única, se ejecutaron las actividades del ahuyentamiento, rescate de fauna y el retiro mecánico mediante la tala y repicada del material vegetal, así como el descapote, limpieza del lote y se iniciaron las excavaciones. avance 2,081%.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.474 cupos diseñados): CONSULTORÍAS: Barrancabermeja (1512 cupos) proceso de recibo para dar inicio a la liquidación; avance 100%. Villa Hermosa Cali (4500 cupos). Proceso está suspendido, dado que se encuentra revaluando el anteproyecto, teniendo en cuenta que el predio actual no cuenta con el área suficiente para la implantación de los cupos alcance del objeto contractual. avance 28,50%. Popayán (800 cupos): se recibió documentación del contratista de soportes de Estudios y Diseños para su respectiva verificación y aprobación por parte de la USPEC, una vez aprobados se realiza liquidación contrato; avance 100%. Buenaventura (662 cupos): se recibió documentación del contratista de soportes de Estudios y Diseños para su respectiva verificación y aprobación por parte de la USPEC, una vez aprobados se realiza liquidación contrato; avance 100%.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Durante el mes de Mayo se desarrollaron actividades de gestión en cuanto: Se realizó la actualización del proyecto de inversión por el sistema SUIFP, quedando aprobado el 31 de Mayo por el Ministerio y Departamento Nacional de Planeación.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente la población beneficiaria del proyecto de inversión.
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 76.569.397 Obligaciones: \$ 20.882.562 Pagos: \$ 20.882.562	En el mes de mayo, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como: *En lo referente a la actividad de: "Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: Mediante radicado E-2022-003054 del 10 de mayo de 2022, la USPEC reiteró al INPEC la solicitud de confirmación de beneficiarios en la vigencia 2022 y sus soportes técnicos. El 26 de mayo de 2022, mediante correo electrónico se recibió el radicado del INPEC 2022EE0082765 de fecha 18 de mayo de 2022, mediante el cual el director general del INPEC confirmó la priorización de beneficiarios para la vigencia 2022 y envió de manera formal las fichas técnicas correspondiente a equipos para la detección de elementos prohibidos, Sistemas de CCTV, Sistemas de radiocomunicación, equipos tecnológicos y mobiliario para las salas de audiencias judiciales. La anterior confirmación fue solicitada al INPEC con el fin de unificar la información que permita atender las diferentes novedades que se han presentado en lo corrido de esta vigencia. *Así mismo, en cuanto a las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales", mediante radicado 2022EE0076330 de fecha 10 de mayo de 2022, el INPEC mantiene el requerimiento respecto del suministro de los contenedores para la realización de audiencias y diligencias virtuales. *Por último, en cuanto a las actividades: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales", el profesional contratado se encuentra en proceso de verificación de fichas técnicas recibidas de manera formal por parte del INPEC el 26 de mayo de 2022."	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 02, 06 y 07 de Junio respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 8/06/2022