

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$12.585.027.509 Obligaciones: \$ 5.101.320.296 Pagos: \$ 5.101.320.296	<p>Durante el mes de Julio no se realizó entrega de cupos rehabilitados; ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente:</p> <p>* En el marco de ejecución del contrato 003 de 2022 se tiene un avance físico 99% y financiero del 57%, durante el mes de junio se realizaron intervenciones asociadas a la atención de emergencias y/o mantenimiento de los establecimientos como Guaduas, Tumaco, La Dorada, Girón, Santa Marta y San Andrés. Se continúa con la operación de las plantas y el monitoreo respecto a la calidad del agua para el consumo humano y de los vertimientos cumpliendo con la normatividad de la autoridad ambiental, en todas las PTAP Y PTAR a cargo de este contrato.</p> <p>*Así mismo, se realizaron 29 visitas técnicas a los establecimientos de reclusión para la verificación y socialización de los alcances de obra, ejecución de los contratos que atienden los sistemas eléctricos, el mantenimiento de las calderas y lavanderías, la operación y mantenimiento de los ascensores y el mantenimiento de la infraestructura física general de los ERON a cargo del INPEC.</p> <p>se realizaron 33 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervisión, a los establecimientos de reclusión del orden nacional de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos celebrados en el mes de diciembre, con el fin de hacer la verificación y socialización de los alcances de obra.</p> <p>*Por último, se realizó visita técnica para la revisión del estado actual de los patios del pabellón 1 del EPMSC Sogamoso, con el fin de obtener la planimetría de distintas áreas del establecimiento</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$149.592.541.341 Obligaciones \$1.733.538.753 Pagos \$1.733.538.753	<p>En el mes de Junio no se realizó la entrega de cupos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: Barranquilla: se adelantan actividades concernientes a la adquisición de insumos para sistema de integración electrónica y obras complementarias. Cartagena: se adelantan actividades concernientes a la adquisición de insumos para sistema de integración electrónica. Itagüí: 89,43% se adelantan actividades de cerramiento interno de los pabellones, construcción de garitas, instalación red contra incendios y urbanismo de andenes exteriores, así mismo se adelanta proceso licitatorio para la construcción de las edificaciones de control de integración, rancho, deposito transitorio de residuos sólidos, cerramiento de seguridad y obras complementarias.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Pereira (1.500 cupos): se llevan a cabo inspecciones al sitio de acopio de sustancias químicas validando las condiciones mínimas con las que debe contar, Se realiza el seguimiento a las labores de cortes y llenos compensados dentro de la obra y a la construcción de pilotes como parte del sistema de cimentación de las edificaciones del proyecto.; avance 10,9 %. Renacimiento (1.974 cupos): se tiene estructura metálica de cubierta de los siguientes edificios: Guardia interna, Acopio, Basuras, Alojamiento de guardias, PTAR Y PTAP. A la fecha avanza la instalación en el Portal de información, Rancho, Alojamiento de Guardias; avance 25,43%. Riohacha (1.645 cupos): se continua con la instalación de acero y formaleta, para fundida de tapa de caja disipadora, se inspecciona el proceso de extendido y compactación de la segunda capa de subbase tipo SBG - 50 en el pabellón 1; avance 2,16%.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.474 cupos diseñados): CONSULTORÍAS: Barrancabermeja (1512 cupos) se encuentra en proceso de liquidación; avance 100%. Villa Hermosa Cali (4500 cupos). Proceso está suspendido, hasta tanto la entidad no defina la viabilidad de continuar o no con el proyecto, toda vez que considerando los estándares de diseño y funcionalidad del establecimiento estos no cumplen por área del lote y lineamientos que establece el POT del municipio de Santiago de Cali; avance 29,57%. Popayán (800 cupos): se encuentra en proceso de liquidación; avance 100%. Buenaventura (662 cupos): se encuentra en proceso de liquidación; avance 100%.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Durante el mes de Junio se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:  Se realizo empalme al Director Administrativo y Financiero encargado, el Dr. Edwin Esneyder Cuenca Rodríguez, y se realizó los estudios previos para el proceso de contratación que se encuentran en revisión.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente la población beneficiaria del proyecto de inversión.
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 76.569.397 Obligaciones: \$ 20.882.562 Pagos: \$ 20.882.562	En el mes de Junio, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:  *En lo referente a la actividad de: "Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: se encuentran en validación y verificación de fichas técnicas de los indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV"  *Así mismo, en cuanto a las actividades: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales", el profesional contratado se encuentra en proceso de validación y verificación de fichas técnicas.  *Por último, en cuanto a las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales", se desarrollaron las siguientes actividades: *Las especificaciones técnicas de contenedores se encuentran en la Oficina de Tecnología para aval tecnológico. Por otra parte, el día 06 de junio de 2022, se realizó solicitud al área de infraestructura, con el fin de obtener información referente a lo dispuesto en el memorando 2022EE0023179 del 15 de febrero de 2022 y posterior confirmación mediante memorando 2022EE0082765 de fecha 26 de mayo de 2022, estableció que para la implementación de dicha necesidad se tuviera en cuenta: "(...) las salas implementadas seguirán en funcionamiento ya que el objetivo no es reemplazar las existentes sino suplir la necesidad de espacios y equipos que algunos ERON tienen, si dentro de la proyección de la USPEC está a corto plazo la construcción o adecuación, dotación de elementos tecnológicos y mobiliario de alguno de los ERON remitidos en el archivo adjunto, se solicita sea removido de la lista y no se tenga en cuenta, con el fin de realizar doble asignación (...)" Por lo anterior, la subdirección de suministro de bienes se permite solicitar un listado de los establecimientos que: Actualmente se estén interviniendo Se tenga contractual o presupuestalmente, previstos por intervenir en la vigencia 2022 Se hubieren intervenido en las vigencias 2021 y 2022. Lo anterior con el fin de consolidar la información tanto de intervención en infraestructura como de modernización con equipos tecnológicos y tener certeza sobre la priorización definitiva, para así comunicar estos eventos al INPEC. El día 22 de junio, se recibió por parte del área de infraestructura respuesta sobre el tema, en donde se indicó los establecimientos que se estaban interviniendo, y si estos coincidían o no con la priorización definitiva de fecha 26 de mayo de 2022.  *Mediante radicado E-2022-014063 del 13 de junio de 2022, la USPEC solicitó la certificación de exclusión de IVA para las actividades del proyecto correspondiente a equipos para la detección de elementos prohibidos, Sistemas de CCTV, Sistemas de radiocomunicación, contenedores y mobiliario para las	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 06 y 08 de Julio respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 11/07/2022