

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$14.303.965.754 Obligaciones: \$ 7.329.067.498 Pagos: \$ 7.329.067.498	<p>Durante el mes de Julio no se realizó entrega de cupos rehabilitados; ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente:</p> <p>* Se realizaron 32 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervisión, a los establecimientos de reclusión de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos en ejecución, con el fin de hacer las verificación y socialización de los alcances de obra, revisión áreas certificación ACA, mediciones de áreas entre otras actividades.</p> <p>*Así mismo se realizó adición al contrato 248 de 2022, para atender el alquiler del transformador y así atender la urgencia en el establecimiento de Jamundí, durante la reparación del existente.</p> <p>*Por otra parte, en la visita realizada al establecimiento de Caicedonia se evidenció el avance en cuanto a la construcción del nuevo rancho en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Caicedonia y la verificación de las obras realizadas por ENTerritorio, bajo el contrato interadministrativo 216144 del año 2016.</p> <p>*Por último, se adjudicó el contrato 258 de 2022 cuyo objeto es la Contratación por precios unitarios fijos son formula de ajuste las actividades necesarias para la operación, el mantenimiento, y la atención de emergencias de las plantas de tratamiento de agua potable y/o residual de los ERON a cargo del INPEC.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$151.288.865.282 Obligaciones \$2.287.445.342 Pagos \$2.287.445.342	<p>En el mes de Julio no se realizó la entrega de cupos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: Itagüí (510 cupos): Avance: 91,81%, se adelanta construcción de garitas, se continuó la instalación de la estructura metálica para cubierta. Entre el eje A13 del bloque B y la corona del muro de contención #1) se continuó la instalación de la tubería, ángulos y malla expandida para el cerramiento de esta zona. Barranquilla: se entregó en el mes de Abril 510 cupos, sin embargo se adelantan actividades de obras control de guardia, cerramientos exteriores para esclusa vehicular y actividades de limpieza. Cartagena: se entregó en el mes de Abril 510 cupos, no obstante se adelanta la conexión de red de media tensión.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 26,47% Se tiene excavación y conformación de las redes técnicas: hidráulicas, sanitarias, redes eléctricas y redes de comunicaciones del proyecto, se tiene estructura metálica de cubierta de los siguientes edificios: Guardia interna, Acopio, Basuras, Alojamiento de guardias, Ptar y Ptap. A la fecha avanza la instalación en el Portal de información, Rancho, Alojamiento de Guardias). Riohacha (1645 cupos): avance 2,40%: Pabellón #3: Se continúan con el relleno y compactación de los bordes del pabellón con el saltarín en el costado norte, Pabellón #4: Se continúan seriando la tercera capa en el área del patio de sol del pabellón, Se rectificaron los niveles con nivel de precisión en el área del patio de sol del pabellón #1. Pereira (1500cupos): avance 12,05 % Se realiza prehuecos Y fundición para pilotaje del bloque de pabellón 5, Se continúa con la conformación de la sub-base de los muros de tierra armada, y la respectiva prueba de compactación, Se realiza levantamiento topográfico en el trayecto de la red de acueducto.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (2.974 cupos diseñados): Popayán (800 cupos), Buenaventura (662 cupos) y Barrancabermeja (1512 cupos) en proceso de liquidación. Cali: 28,50% se adelanta trámite de liquidación anticipada del contrato, ya que las condiciones técnicas no permiten el cumplimiento del objeto contractual.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Julio se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <p>El Grupo de Gestión Documental remitió la información técnica que debe ser suministrada para la elaboración de los estudios previos, la cual se encuentra en verificación y validación por parte de la Gerencia del Proyecto Director Administrativo y Financiero y el Subdirector Administrativo, con el fin de evaluar el alcance y efectos jurídicos, de la modalidad de contratación.</p> <p>La información técnica se realizó bajo los objetos correspondientes a las actividades planeadas para la vigencia:</p> <p>1. "Contratar los servicios especializados de la creación, actualización, migración e integraciones y puesta en marcha de los módulos para el gestor documental INFODOC y que estén acordes con las tablas de retención documental y según anexo técnico discriminado en cada una de las áreas solicitadas con todo el cumplimiento de la normatividad archivística sobre documento electrónico y normatividad tic, para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC." 2. "Contratar los servicios de digitalización de 94 metros lineales de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión y central con toda la normatividad archivística vigente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC."</p>	Demoras por parte de los Directivos en la verificación de la modalidad de contratación	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente la población beneficiaria del proyecto de inversión.
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 76.569.397 Obligaciones: \$ 27.843.416 Pagos: \$ 27.843.416	<p>En el mes de Julio, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>1. En lo referente a la actividad de: "Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: Se continúa en validación y verificación de fichas técnicas de los indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV". No obstante, el avance presentado por cada indicador secundario es el siguiente:</p> <p>1.1. CCTV: Se realizó verificación técnica, y se realizaron mesas de trabajo entre los profesionales financiero, jurídico y técnico para definir la ficha técnica definitiva y demás requisitos pre contractuales.</p> <p>1.2. Detección de elementos prohibidos: Se realizó verificación técnica, y se realizaron mesas de trabajo entre los profesionales financiero, jurídico y técnico para definir la ficha técnica definitiva y demás requisitos pre contractuales.</p> <p>1.3. Sistemas de radiocomunicación: Mediante radicado E-2022-024410 del 05 de julio de 2022, se realizó comunicación al INEPEC referente a posible desabastecimiento del fabricante, por lo cual se sugirió validar dicha situación e indicar como proceder respecto de la necesidad y su implicación con los recursos disponibles. Se recibió respuesta por parte del INPEC el día 14 de julio de 2022, mediante memorando E-2022EE0116518, en donde se indicó que solicita continuar con la misma necesidad. Por cuanto, se realizó verificación técnica, y se realizaron mesas de trabajo entre los profesionales financiero, jurídico y técnico para definir la ficha técnica definitiva y demás requisitos pre -contractuales.</p> <p>*Así mismo, en cuanto a las actividades: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales": el profesional contratado continúa en proceso de validación y verificación de fichas técnicas.</p> <p>*Por último, en cuanto a las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales", se realizó verificación técnica, y se realizaron mesas de trabajo entre los profesionales financiero, jurídico y técnico para definir la ficha técnica definitiva y demás requisitos pre contractuales, lo anterior para tener certeza de la información para adelantar estudio de mercado.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

SPI.

Nota: La OAPLA en el mes de Julio en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución de los proyectos y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

Fecha de actualización de información: 8/08/2022