

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$28.891.361.071 Obligaciones: \$ 9.056.796.043 Pagos: \$ 9.056.796.043	<p>Durante el mes de Agosto no se realizó entrega de cupos rehabilitados; ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente:</p> <p>* Se realizaron 23 visitas técnicas por medio de los contratistas de apoyo a la supervisión, a los establecimientos de reclusión de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos en ejecución, con el fin de hacer la verificación y socialización de los alcances de obra, revisión de las áreas que son parte de la certificación ACA generando mediciones de las áreas entre otras actividades.</p> <p>*Así mismo, se realizó la adición del contrato 308 de 2021, para la terminación de las obras de rancho ala A y B del ERON de Acacias.</p> <p>*Por otra parte, se adicionó el contrato del mantenimiento de plantas eléctricas 386 de 2021 para atender el ERON de Acacias.</p> <p>*Por último, se celebró el contrato 266 de 2022 para atender el rancho y la zona de repartos del ERON de Bogotá-Modelo.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$164.875.721.336 Obligaciones \$2.781.146.812 Pagos \$2.659.943.700	<p>En el mes de Agosto no se realizó la entrega de cupos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: Itagüí (510 cupos): Avance: 93,59%, instalación de estructuras de canales e instalación en los módulos 1 y 3, trabajos de urbanismo externo, instalación de barandas de protección, fundición de senderos peatonales, fundición de cajas de inspección de aguas lluvias, y protección de taludes con grama natural. Cartagena: se entregó en el mes de Abril 510 cupos, no obstante se adelanta la instalación de equipos de CCTV.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,51% Perforación mecánica de tres pozos profundos para garantizar el abastecimiento de agua potable, desarrollo de 29.221 ml de micropilote, el cual comprende la perforación mecánica con piloteadora, la instalación de la armadura de refuerzo e inyección de mortero a presión, complementando la actividad de cimentación con la conformación de dados, vigas, riostras, placa de contrapiso. Riohacha (1645 cupos): avance 3,31%: Pabellón N°1: iniciaron a instalar las mallas para la placa de sedimentación en el bloque de celdas. Continúan las excavaciones para las vigas de sedimentación en el bloque de celdas 1. Pereira (1500 cupos): avance 12,42 % armado y amarre de acero de cimentación (zapatas, vigas de cimentación, dados) de los bloques de Rancho, visitas, aula izquierda, aulas derechas y taller derecho.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (2.974 cupos diseñados): Popayán (800 cupos), Buenaventura (662 cupos) y Barrancabermeja (1512 cupos) en proceso de liquidación. Cali: 28,50% se adelanta trámite de liquidación anticipada del contrato, ya que las condiciones técnicas no permiten el cumplimiento del objeto contractual.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Agosto se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <p>El Grupo de Gestión Documental presentó los Estudios previos a contractual de los siguientes objeto contractuales "Contratar los servicios de digitalización de 94 metros lineales de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión y central con toda la normatividad archivística vigente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC."</p> <p>"Contratar los servicios especializados de la creación, actualización, migración e integraciones y puesta en marcha de los módulos para el gestor documental INFODOC y que estén acordes con las tablas de retención documental y según anexo técnico discriminado en cada una de las áreas solicitadas con todo el cumplimiento de la normatividad archivística sobre documento electrónico y normatividad tic, para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC."</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente la población beneficiaria del proyecto de inversión.
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 76.569.397 Obligaciones: \$ 41.765.124 Pagos: \$ 41.765.124	<p>En el mes de Agosto, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>1.En lo referente a la actividad de: "Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: Se continúa en validación y verificación de fichas técnicas de los indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV". No obstante, el avance presentado por cada indicador secundario es el siguiente:</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos: El mes de agosto el equipo técnico de la Subdirección de Bienes emitió aprobación técnica para las fichas de los equipos para la detección de elementos prohibidos (Máquinas de rayos X para paquetes, arcos detectores de metales, cámaras de inspección y detectores manuales de metales). Así mismo solicitó y expidió el CDP No.36022 para la adquisición de estos equipos. Finalmente, se cerró estudio de mercado y el 30 de agosto se radicó los soportes precontractuales en la Oficina Contractual de la USPEC con visto bueno y verificación desde el componente técnico y de necesidad.</p> <p>1.2. Sistemas de radiocomunicación: Equipo técnico de la Subdirección de Bienes se encuentra en verificación de las especificaciones técnicas de estos equipos para emitir su concepto. El 24 de agosto se celebró mesa de trabajo entre INPEC y USPEC con el fin de socializar el desabastecimiento de radios de comunicación informado por Motorola y establecer acciones a seguir para la adquisición de estos equipos en la actual vigencia. El 30 de agosto la Subdirección de Bienes radicó Oficio dirigido a la Multinacional Motorola Solutions con solicitud de información de disponibilidad de equipos de radiocomunicación y tiempos de entrega.</p> <p>1.3. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV: El mes de agosto el equipo técnico de la Subdirección de Bienes emitió aprobación técnica para la ficha de los Sistemas de Circuito cerrado de televisión - CCTV. Así mismo, solicitó CDP y fue expedido por el Grupo de Presupuesto con el número 36122. Finalmente, se cerró estudio de mercado y el 30 de agosto radicó los soportes precontractuales en la Oficina Contractual de la USPEC con visto bueno y verificación desde el componente técnico y de necesidad.</p> <p>2. Así mismo, en cuanto a las actividades: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales": el profesional contratado continúa en proceso de validación y verificación de fichas técnicas.</p> <p>3.Por último, en cuanto a las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales", se encuentra en verificación de especificaciones por parte del equipo técnico de la Subdirección de Bienes. Lo anterior para tener certeza de la información para adelantar estudio de mercado.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo desde la OAPLA ha venido recomendando la importancia de actualizar el proyecto de inversión, con el fin de realizar la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; lo anterior con el propósito de no afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto ni tampoco se vea un impacto negativo finalmente en el cliente institucional.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 01 y 06 de Septiembre respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Nota: La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Agosto desarrollo el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución de los proyectos y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

Fecha de actualización de información: 7/09/2022