

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$62.629.660.004 Obligaciones: \$ 12.961.295.189 Pagos: \$ 12.954.795.189	<p>Durante el mes de Septiembre no se realizó entrega de cupos rehabilitados; ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente:</p> <p>* Se realizaron 45 visitas técnicas por medio de los contratistas de apoyo a la supervisión, a los establecimientos de reclusión de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos en ejecución, con el fin de hacer la verificación y socialización de los alcances de obra, revisión de las áreas que son parte de la certificación ACA generando mediciones de las áreas entre otras actividades.</p> <p>* Así mismo, se celebró el contrato 271 y 272 de 2022 para atender el mantenimiento general de los establecimientos de reclusión del orden nacional correspondientes a las regionales del norte, oriente, occidente, viejo caldas y noroeste.</p> <p>* Por otra parte, se celebró el contrato 270 de 2022 para atender el mantenimiento general del establecimiento RM Bogotá.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$145.828.877.090 Obligaciones \$3.147.521.301 Pagos \$3.137.434.301	<p>En el mes de Agosto no se realizó la entrega de cupos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>* En cuanto a infraestructura modular: Itagüí (510 cupos): Avance: 93,59%. A la fecha se encuentra suspendido el contrato 307 2019 con fecha 16 de Agosto de 2022 referida en su solicitud por un periodo de 30 días calendario o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la solicitud, es decir, hasta que el acuerdo de conexión se encuentre debidamente autorizado que es la conexión de las redes de servicios públicos por parte de EPM y El permiso de Rotura de Vías ante la oficina de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Itagüí, Cartagena: se entregó en el mes de abril 510 cupos, avance del 99,9% se está a la espera de conexiones definitivas de los servicios de agua potable y energía eléctrica, para los cuales se adelantan los trámites correspondientes con las entidades prestadoras de servicios públicos y esto se encuentra sujetos a los tiempos de cada entidad.</p> <p>* En materia de construcción de infraestructura rígida: Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 28,32% Se tiene construido 6 pabellones con sus dos bloques completos cada uno con 36 celdas, cada celda con capacidad para 4 PPL, para un total de 1692 cupos, parcialmente construidos a la fecha, teniendo en cuenta que se descuentan 36 cupos ya que en cada pabellón hay dos celdas para discapacitados con capacidad para un solo PPL. Riohacha (1645 cupos): avance 3,39%. Continúan con la modulación de los muros de la celda 2. Se continúa estribando las columnetas de las ventanas de las celdas. Se inició la instalación de mallas electro soldadas en los de muros de las celdas del eje 3, Se fundió en el bloque de guardias las zapatas. Pereira (1500 cupos): avance 12,42 %Excavación mecánica y la realización del muro en suelo, reforzado en la parte posterior. Se completó al 100% las actividades de excavación y fundición de solado en bloque de aulas.</p> <p>* En lo referente a las consultorías (2.974 cupos diseñados):Popayán (800 cupos), Buenaventura (662 cupos) y Barrancabermeja (1512 cupos) en proceso de liquidación. Cali: 28,50% se adelanta trámite de liquidación anticipada del contrato.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Septiembre se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizó la etapa precontractual de modalidad de contratación directa para el siguiente objeto: "Contratar los servicios especializados de la creación, actualización, migración e integraciones y puesta en marcha de los módulos para el gestor documental INFODOC y que estén acordes con las tablas de retención documental y según anexo técnico discriminado en cada una de las áreas solicitadas con todo el cumplimiento de la normatividad archivística sobre documento electrónico y normatividad tc, para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC." El cual está para firma de resolución de adjudicación en modalidad directa. Se realizó la etapa precontractual de modalidad de contratación directa para el siguiente objeto: "Contratar los servicios de digitalización de 94 metros lineales de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión y central con toda la normatividad archivística vigente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC." El cual está en proceso de terminación de etapa precontractual. 	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 78.569.397 Obligaciones: \$ 48.725.978 Pagos: \$ 48.725.978	<p>En el mes de Septiembre, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> En lo referente a la actividad de: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV", el avance presentado por cada indicador secundario es el siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Detección de elementos prohibidos: El 30 de septiembre de suscribió contrato interadministrativo No. 274 de 2022 para la adquisición y puesta en operación de los equipos para la detección de elementos prohibidos que serán entregados en los establecimientos de reclusión priorizados por el INPEC en la actual vigencia. 1.2. Sistemas de radiocomunicación: Equipo técnico de la Subdirección de Suministro de Bienes sigue en verificación de las especificaciones técnicas de estos equipos para emitir su concepto. Respecto de la solicitud de información dirigida a la Multinacional Motorola Solutions sobre disponibilidad de equipos de radiocomunicación y tiempos de entrega, a cierre de mes sin respuesta. 1.3. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV: El 30 de septiembre de suscribió contrato interadministrativo No. 274 de 2022 para la adquisición y puesta en funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión entregado en el establecimiento de reclusión priorizado por el INPEC en la actual vigencia. Así mismo, en cuanto a las actividades: "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales", el profesional contratado continúa en proceso de validación y verificación de fichas técnicas de los sistemas de radiocomunicación y los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales. Por último, en cuanto a las actividades "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales". El 29 de septiembre, se realizó verificación técnica final y se recibió aprobación por parte de la Oficina de Tecnología y el apoyo del equipo técnico de la Subdirección de Suministro de Bienes. Se lanzó estudio de mercado en la misma fecha y se está a la espera del resultado para iniciar proceso precontractual y la respectiva actualización de esta actividad. 	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 04, 05, 06 y 07 de Octubre respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 10-10-2022