



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$65.200.214.981 Obligaciones: \$ 15.674.803.790 Pagos: \$ 15.674.803.790	<p>Durante el mes de Octubre no se realizó entrega de cupos rehabilitados; ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente:</p> <p>* Se realizaron 35 visitas técnicas, por medio de los contratistas de apoyo a la supervisión a los establecimientos de reclusión para la verificación y socialización de los alcances de obra, ejecución de los contratos que atienden los sistemas eléctricos, el mantenimiento de las calderas y lavanderías, la operación y mantenimiento de los ascensores y el mantenimiento de la infraestructura física general de los ERON a cargo del INPEC.</p> <p>*Así mismo, se celebró el contrato 286 de 2022 el cual ejerce la interventoría del contrato de obra 268 de 2022 para la atención de las plantas de tratamiento de agua.</p> <p>*Por otra parte, mediante el contrato de obra N. 268-2022 ha realizado la operación, mantenimiento, monitoreo y atención de emergencias de 32 ERON incluidos en dicho contrato, ejecutando actividades que permiten abastecer de agua potable y evacuar y tratar aguas residuales de esos ERON y sus PPL, que ascienden a por lo menos 18.000 internos en el país. A la fecha dicho contrato avanza en un 36,70% sin novedades relevantes en su ejecución.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$167.754.849.832 Obligaciones \$3.611.513.240 Pagos \$3.611.513.240	<p>En el mes de Octubre no se realizó la entrega de cupos nuevos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: Itagüí (510 cupos): Avance: 93,59%, A la fecha se encuentra suspendido el contrato 307 2019 con fecha 16 de Agosto de 2022 referida en su solicitud por un periodo de 30 días calendario o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la solicitud, es decir, hasta que el acuerdo de conexión se encuentre debidamente autorizado que es la conexión de las redes de servicios públicos por parte de EPM y El permiso de Rotura de Vías ante la oficina de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Itagüí. Cartagena: se entregó en el mes de abril 510 cupos, avance del 99,9% se está a la espera de conexiones definitivas de los servicios de agua potable y energía eléctrica, para los cuales se adelantan los trámites correspondientes con las entidades prestadoras de servicios públicos y esto se encuentra sujetos a los tiempos de cada entidad.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 29,28% Se tiene construido 6 pabellones con sus dos bloques completos cada uno con 36 celdas, cada celda con capacidad para 4 PPL, para un total de 1692 cupos, parcialmente construidos a la fecha, teniendo en cuenta que se descuentan 36 cupos ya que en cada pabellón hay dos celdas para discapacitados con capacidad para un solo PPL. Riohacha (1645 cupos): avance 3,76%: Continúan con la modulación de los muros de la celda 2, Se continúa estribando las columnetas de las ventanas de las celdas, Se inició la instalación de mallas electro soldadas en los de muros de las celdas del eje 3, Se fundió en el bloque de guardias las zapatas. Pereira (1500 cupos): avance 15,69 % Excavación mecánica y la realización del muro en suelo, reforzado en la parte posterior, Se completó al 100% las actividades de excavación y fundición de solado en bloque de aulas.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (2.974 cupos diseñados): Popayán (800 cupos), Buenaventura (662 cupos) y Barrancabermeja (1512 cupos) en proceso de liquidación. Cali: 28,50% se adelanta trámite de liquidación anticipada del contrato.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a las obras complementarias se presenta el siguiente avance: Alojamiento de guardia Girón, avance 29,74% • Armado de acero vigas cimentación, Fundida de vigas y armado de acero en columnas, Alojamiento de guardia Ipiales, avance 3% ajuste Diseños, Obras complementarias Itagüí, Ampliación Cartagena mujeres, vía acceso Espinal; Barranquilla – Obras complementarias Pendiente Acta de inicio dado que se adelanta proceso contractual para adjudicación de interventoría.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 409.000.000 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Octubre se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <p>1. Se adjudicó contratación directa con Informática Documental para desarrollar el siguiente objeto: "Contratar los servicios especializados de la creación, actualización, migración e integraciones y puesta en marcha de los módulos para el gestor documental INFODOC y que estén acordes con las tablas de retención documental y según anexo técnico discriminado en cada una de las áreas solicitadas con todo el cumplimiento de la normatividad archivística sobre documento electrónico y normatividad tic, para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC." El cual está para firma de resolución de adjudicación en modalidad directa.</p> <p>2. Está en la dirección contractual para desarrollar la modalidad de contratación directa para el siguiente objeto "Contratar los servicios de digitalización de 94 metros lineales de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión y central con toda la normatividad archivística vigente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC." El cual está en proceso de terminación de etapa precontractual.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 5.668.460.609 Obligaciones: \$ 55.686.832 Pagos: \$ 55.686.832	<p>En el mes de Octubre, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>1. En lo referente a la actividad de: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV"., el avance presentado por cada indicador secundario es el siguiente:</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos: mediante acta No. 001 de fecha 18 de octubre, se establecieron compromisos como presentación de cronograma hasta el 31 de diciembre de 2022 y plan de trabajo. De otra parte, se establecieron tres (3) fases por parte de ARTICS: 1) Planeación, dirección y control, 2) Actividades-verificación de los equipos y 3) Instalación de los equipos y puesta en marcha.</p> <p>1.2. Sistemas de radiocomunicación: Equipo técnico de la Subdirección de Suministro de Bienes sigue en verificación de las especificaciones técnicas de estos equipos para emitir su concepto. Respecto de la solicitud de información dirigida a la Multinacional Motorola Solutions sobre disponibilidad de equipos de radiocomunicación y tiempos de entrega, aún sin respuesta formal.</p> <p>1.3. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión – CCTV: Mediante acta No. 001 de fecha 18 de octubre, se establecieron compromisos como presentación de cronograma hasta el 31 de diciembre de 2022 y plan de trabajo. De otra parte, se establecieron tres (3) fases por parte de ARTICS: 1) Planeación, dirección y control, 2) Actividades-verificación de los equipos y 3) Instalación de los equipos y puesta en marcha.</p> <p>2. Así mismo, en cuanto a las actividades: "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales". Se continúa en estudio de mercado con el fin de continuar con el proceso precontractual y al tiempo, la respectiva actualización de esta actividad en el SUIFP.</p> <p>3. Por último, en cuanto a la actividad: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales". El profesional contratado continúa en proceso de validación y verificación de fichas técnicas de los sistemas de radiocomunicación y los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Octubre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación el 28 de Octubre y el 04 de Noviembre respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 08-11-2022