

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$79.181.742.509 Obligaciones: \$ 18.065.373.878 Pagos: \$ 17.802.186.759	<p>Durante el mes de Noviembre se realizó entrega de cupos rehabilitados para el Establecimiento COBOG La Picota se adelantaron actividades de mantenimiento a la Infraestructura en los pabellones Estructura III, ERE 1 y ERE 2, con las cuales se realizó la rehabilitación de 4464 cupos, actividad que se encuentra finalizada al 100% y fue recibida entre las partes el pasado 14 de octubre de 2022 (Se anexa certificado de contratista ENTerritorio expedida el 03 de noviembre de 2022).</p> <p>Ahora bien, en cuanto al avance que se tuvo en las demás actividades es el siguiente:</p> <p>* Se realizaron 59 visitas técnicas, por medio de los contratistas de apoyo a la supervisión a los establecimientos de reclusión de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos en ejecución, con el fin de hacer las verificación y socialización de los alcances de obra, revisión áreas certificación ACA, mediciones de áreas, atención entes gubernamentales.</p> <p>*Así mismo, se celebró el contrato 376 de 2022 para atender el suministro e instalación de transformadores eléctricos y obras complementarias para la red eléctrica del pozo de agua de EPC la esperanza de guaduas.</p> <p>* Se celebraron cuatro contratos cuyo objeto es la Atención primaria por el sistema de monto agotable a la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del orden nacional, por medio de los cuales se atenderán los 126 establecimientos a cargo del INPEC.</p> <p>*Por otra parte, se celebró el contrato 314 de 2022, cuyo objeto es el mantenimiento general recurrente de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC regional central, cuyo contrato atenderá 11 establecimientos.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Noviembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$170.505.546.895 Obligaciones \$4.523.957.246 Pagos \$3.911.756.783	<p>En el mes de Noviembre no se realizó la entrega de cupos nuevos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: Itagüí (516 cupos): Avance: 93,59%, A la fecha se encuentra suspendido el contrato 307 2019, hasta obtener el permiso de Rotura de Vías ante la oficina de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Itagüí para las conexiones de los Servicios Públicos, previsto reinicio 10 de diciembre. Cartagena: se entregó en el mes de abril 510 cupos, no obstante se encuentra fase 3 de cierre y liquidación, fecha de terminación 11 de noviembre de 2022.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 29,97% Avance en la estructura física representada en la construcción de un edificio de sanidad, un edificio de rancho, un edificio de alojamiento de rancho, un edificio de acopio, un edificio de basuras, cuatro edificios de cuartos eléctricos, la construcción en estructura metálica de la PTAR incluyendo el cuarto de control, la construcción en estructura metálica de la PTAP. Riohacha (1645 cupos): avance 4,3%: Se instaló malla electro soldada para placa de contra piso entre los ejes 12-17 y D-J PABELLON 6 PATIO DE SOL, se realiza excavación del terreno y adecuación del mismo para la placa de contra piso.- CELDAS 2: continúan con el armado de acero para vigas de cimentación y las excavaciones para vigas de cimentación entre los ejes 3-18 y A - DN. Pereira (1500 cupos): avance 16,7 % Se actualiza el levantamiento topográfico en el trayecto de la red de acueducto, labores de excavación e instalación de tubería para red hidrosanitaria en las edificaciones.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (2.974 cupos diseñados): Popayán (800 cupos), Buenaventura (662 cupos) y Barrancabermeja (1512 cupos) en proceso de liquidación. Cali: 28,50% en el mes de noviembre la interventoría remitió proyecto de acta de reinicio como parte del proceso para la liquidación anticipada de los contratos, desde la USPEC se realizó la revisión y verificación y se solicitó al contratista la actualización de pólizas y nuevamente se le remitió el acta para los ajustes y firmas finales.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a las obras complementarias se presenta el siguiente avance: Alojamiento de guardia Girón: avance 24,14%, se finalizó la fase de pre diseño y se adelantan actividades de la fase de construcción como son: el proceso de fraguado de la placa de entrepiso maciza, estructura, instalación de acero y fraguado en concreto de acuerdo a los diseños aprobados por INPEC y dando cumplimiento a la programación de obra. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 3% ajuste diseños. Obras complementarias Itagüí, Ampliación Cartagena mujeres, Vía acceso Espinal; Obras complementarias Barranquilla estas obras se encuentran pendientes las Actas de inicio dado que se adelanta proceso contractual para adjudicación de interventoría.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Noviembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 409.000.000 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Noviembre se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se adjudicó contratación directa con Informática Documental con el contrato 385-2022, para desarrollar el siguiente objeto: "Contratar los servicios especializados de la creación, actualización, migración e integraciones y puesta en marcha de los módulos para el gestor documental INFODOC y que estén acordes con las tablas de retención documental y según anexo técnico discriminado en cada una de las áreas solicitadas con todo el cumplimiento de la normatividad archivística sobre documento electrónico y normatividad tic, para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC." Del cual se realizó acta de inicio y se revisaron las actividades programadas para el desarrollo del contrato. En la segunda modalidad de contratación selección abreviada de menor cuantía se realizó el pre pliego en Secop II y está en etapa de observaciones, con el siguiente objeto contractual: "Contratar los servicios de digitalización de 94 metros lineales de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión y central con toda la normatividad archivística vigente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC." El cual está en proceso de terminación de etapa precontractual. 	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Noviembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 5.668.460.609 Obligaciones: \$ 55.686.832 Pagos: \$ 55.686.832	<p>En el mes de Noviembre, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> En lo referente a la actividad de: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV"., el avance presentado por cada indicador secundario es el siguiente: <ol style="list-style-type: none"> Detección de elementos prohibidos Actualmente y bajo la supervisión de la Subdirección de Suministro de Bienes se ejecuta por parte del contratista el plan de trabajo de acuerdo al cronograma y a los requerimientos establecidos en el contrato 274 de 2022. Sistemas de radiocomunicación: Debido al desabastecimiento de radios de comunicación informado por la Multinacional Motorola, el INPEC cambió la ficha técnica de estos equipos y se inició la verificación técnica por parte de la USPEC. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión – CCTV: Actualmente y bajo la supervisión de la Subdirección de Suministro de Bienes se ejecuta por parte del contratista el plan de trabajo de acuerdo al cronograma y a los requerimientos establecidos en el contrato 274 de 2022. Así mismo, en cuanto a las actividades: "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales". Se inició estudio de mercado y como resultado se recibió una (1) cotización, por lo cual en este mes no fue posible generar un resultado de análisis de precios. Por último, en cuanto a la actividad: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales". El profesional contratado continúa en proceso de validación y verificación de fichas técnicas de los radios de radiocomunicación y los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales. 	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Noviembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación el 02, 06 y 07 de Diciembre respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 12-12-2022