

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 104.696.221.362	Compromisos: \$101.239.519.829 Obligaciones: \$ 24.399.176.926 Pagos: \$ 24.399.176.926	<p>Durante el mes de Diciembre no se realizó la entrega de cupos rehabilitados, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>* Se realizaron 17 visitas técnicas, por medio de los contratistas de apoyo a la supervisión a los establecimientos de reclusión de los diferentes departamentos que hacen parte de los contratos en ejecución, con el fin de hacer las verificación y socialización de los alcances de obra, atención entes gubernamentales.</p> <p>Por otra parte, en el mes de Diciembre se celebraron los siguientes contratos:</p> <p>* Contrato 382 de 2022 cuyo objeto es la interventoría del contrato de atención primaria. * Contrato 404 de 2022, para el mantenimiento general recurrente. * Contrato 399 de 2022, para el mantenimiento de los ascensores. * Contrato 406 de 2022, para la reparación del transformador de Jamundí. * Contrato 404 de 2022, para el mantenimiento del establecimiento de Santa rosa de osos. * Contrato 397 de 2022, para el mantenimiento de la red hidrosanitaria del establecimiento de Popayán. * Contrato 433 de 2022, para el mantenimiento general del establecimiento EPMSC Facatativá. * Contrato 432 de 2022, para el mantenimiento preventivo y correctivo para la operación de Calderas. * Contrato 431 de 2022, para el mantenimiento general del establecimiento de Caicedonia. * Contrato 445 de 2022, para el mantenimiento general del establecimiento de Guateque. * Contratos 441 y 440 de 2022, para la adquisición, instalación y puesta en marcha de las plantas eléctricas. * Contrato 318 de 2022, que ejercerá la interventoría de los procesos de mantenimiento general. * Contrato 428 de 2022, para el mantenimiento general del establecimiento de Leticia."</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Diciembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2022, afecta el cumplimiento del objetivo y el horizonte del proyecto, así como el impacto en la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 298.303.805.181	Compromisos \$225.325.624.117 Obligaciones \$6.082.415.950 Pagos \$6.082.415.950	<p>En el mes de Diciembre no se realizó la entrega de cupos nuevos, sin embargo, en cuanto al avance de las demás actividades es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: Itagüí (516 cupos): Avance: 93,59%, A la fecha se encuentra suspendido el contrato 307 2019, hasta obtener el permiso de Rotura de Vías ante la oficina de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Itagüí para las conexiones de los Servicios Públicos, previsto reinicio 10 de diciembre. Pabellón Calarcá (258 cupos) y Pabellón Cartagena Mujeres (152 cupos) Procesos adjudicado en diciembre.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 33,10%. Se tiene construido 6 pabellones con sus dos bloques completos cada uno con 36 celdas, cada celda con capacidad para 4 PPL, para un total de 1692 cupos, parcialmente construidos a la fecha, teniendo en cuenta que se descuentan 36 cupos ya que en cada pabellón hay dos celdas para personas con discapacidad con capacidad para un solo PPL. Riohacha (1645 cupos): avance 4,81%: Instalación de malla electro soldada para muros estructurales, mantenimiento a los puntos ecológicos, la motoniveladora continúa emitiendo gases contaminantes al ambiente, se continúa observando residuos de hierro, malla, residuos de cartón, RCD mezclados con residuos de hierro entre otros, se evidencia que se realizó tanqueo a la maquinaria mediante transvase, la contratista continúa con excavaciones y relleno de las mismas. Pereira (1500 cupos): avance 21,19 % 1. Se realizó el levantamiento topográfico, localización y toma de niveles del terreno, se verifico planteamiento de pilotes para pabellón, fabricación de estructura metálica para cubierta. Pabellón Bellavista P4 (514 cupos) y Silvia (500 cupos) Procesos adjudicado en diciembre.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (2.974 cupos diseñados): Popayán (800 cupos), Buenaventura (662 cupos) y Barrancabermeja (1512 cupos) en proceso de liquidación. Cali: 28,50% En el mes de diciembre la interventoría remitió proyecto de acta de reinicio como parte del proceso para la liquidación anticipada de los contratos, desde la USPEC se realizó la revisión y verificación y se solicitó al contratista la actualización de pólizas y nuevamente se le remitió el acta para los ajustes y firmas finales.</p> <p>*Por último, en lo concerniente a las obras complementarias se presenta el siguiente avance: Alojamiento de guardia Girón: avance 34,14% El proceso de fraguado de la placa de entepiso maciza, Alojamiento de guardia Ipiales: avance 3% ajuste Diseños, Obras complementarias Itagüí, Ampliación Cartagena mujeres, Vía acceso Espinal; Barranquilla – Obras complementarias Pendiente Acta de inicio dado que se encuentra en perfeccionamiento los contratos de interventoría. Expedición de pólizas.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Diciembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2022, afecta el cumplimiento del objetivo y el horizonte del proyecto, así como el impacto en la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2022

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 635.210.449	Compromisos: \$ 601.074.806 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>Durante el mes de Diciembre y cierre del proyecto de inversión se desarrollaron actividades de gestión en cuanto:</p> <p>1. En lo concerniente al contrato 385-2022, para desarrollar el siguiente objeto: "Contratar los servicios especializados de la creación, actualización, migración e integraciones y puesta en marcha de los módulos para el gestor documental INFODOC y que estén acordes con las tablas de retención documental y según anexo técnico discriminado en cada una de las áreas solicitadas con todo el cumplimiento de la normatividad archivística sobre documento electrónico y normatividad tic, para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC." Dentro de esta actividad se desarrolló un contrato con nuestro gestor documental, el cual desarrollo varios módulos adicionales a los que anteriormente se mencionan para el mejoramiento y proyección de expediente digital, esta actividad se culminara en la vigencia 2022, para ser finalizada en el año 2023 existiendo una prórroga en tiempo del contrato. Una vez finalizado el período de garantía postventa, se atenderá por el rubro de funcionamiento.</p> <p>Por último, se proyecta seguimiento para estos avances de dicho contrato aun cuando el proyecto de inversión finaliza en la totalidad de metas y presupuesto.</p> <p>2. En lo referente al contrato 443-2022, el cual termina la meta con los 94 metros lineales, pero actualmente se encuentra en vigencia hasta el 30 de marzo del 2022. El cual tiene el siguiente objeto contractual: "Contratar los servicios de digitalización de 94 metros lineales de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión y central con toda la normatividad archivística vigente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC." Se proyecta seguimiento para estos avances de dicho contrato aun cuando el proyecto de inversión finaliza en la totalidad de metas y presupuesto.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Diciembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2022, afecta el cumplimiento del objetivo y el horizonte del proyecto.</p>
4	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 8.576.909.944	Compromisos: \$ 5.668.460.609 Obligaciones: \$ 69.608.540 Pagos: \$ 69.608.540	<p>En el mes de Diciembre, se desarrollaron las siguientes actividades de gestión del proyecto de inversión tales como:</p> <p>1. En lo referente a la actividad de: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad: indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV"., el avance presentado por cada indicador secundario es el siguiente:</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos Actualmente y bajo la supervisión de la Subdirección de Suministro de Bienes, se dio inicio a la entrega de los equipos de detección de elementos prohibidos en los ERON beneficiarios de acuerdo con el plan de trabajo y el cronograma establecido en el contrato 274 de 2022.</p> <p>1.2. Sistemas de radiocomunicación: Debido al desabastecimiento de radios de comunicación informado por la Multinacional Motorola, el INPEC cambió la ficha técnica de estos equipos y aunque se hizo verificación de la ficha técnica y se programó dar inicio al proceso de adquisición, por la cercanía del fin de la vigencia no se suscribió el contrato con los recursos asignados para la vigencia 2022, sino que se dio inicio bajo la modalidad de "Proceso en curso" con el presupuesto asignado para la vigencia 2023.</p> <p>1.3. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión – CCTV: Actualmente y bajo la supervisión de la Subdirección de Suministro de Bienes, se dio inicio a la entrega e instalación del Sistema de CCTV en los ERON beneficiarios de acuerdo con el plan de trabajo y el cronograma establecido en el contrato 274 de 2022.</p> <p>2. Así mismo, en cuanto a las actividades: "Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales" y "Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales": Dado que el INPEC presentó una nueva propuesta para la implementación de salas para la realización de audiencias judiciales al interior de los ERON denominada: "CONTENEDORES MULTIPROPÓSITO" y en el estudio de mercado se evidenció que esta solución de videoconferencia tardaría en estar disponible por escasez de contenedores en el mercado así como de sus partes si deseaban ensamblarse en el país, finalmente el presupuesto asignado a las dos actividades relacionadas con este componente como son la adquisición de los equipos tecnológicos y el mobiliario para garantizar la operatividad de las salas, por decisión de la Subdirectora de Suministro de Bienes y gerente del proyecto de inversión, no fue ejecutado durante la vigencia.</p> <p>3. Por último, en cuanto a la actividad: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y supervisión de los equipos" y "Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales". El profesional contratado cumplió con las actividades programadas.</p>	Ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Diciembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde ha alertado en diferentes oportunidades que la no ejecución total de la apropiación disponible durante la vigencia 2022, afecta el cumplimiento del objetivo y el horizonte del proyecto, así como el impacto en la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 27 y 31 de Enero respectivamente; así como lo consignado por las formuladoras en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.

Fecha de actualización de información: 03-02-2023