

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2025					PERIODO A REPORTAR: ENERO			
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 144.411.677.545	Compromisos \$0 Pagos \$0 Obligaciones \$0	Durante el mes de enero se realizó el Ajuste a cuota del proyecto de inversión para la vigencia 2025, quedando aprobado en el mismo mes.	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Así mismo, la subdirección de construcción y conservación para el mes de enero no reporta información
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 242.164.056.197	Compromisos \$119.439.033.734 Obligaciones \$0 Pagos \$0	INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos) En este período, los únicos frentes de trabajo activos fueron el pabellón de hombres y el beneficiadero de café. También la falta de personal administrativo y especializado en cuanto a la entrega de las modificaciones en los diseños dificultó la coordinación y supervisión de las tareas. 53, 99% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): Amarre de acero para entrepiso, bloque 1, instalación de ducteria eléctrica, placa de entrepiso del bloque 1, Instalación RCI, placa de entrepiso del bloque 1.. Avance 72,60%. 3. Bellavista P4 (514 cupos): trabajos de la cimentación para la fijación de la estructura de la torre grúa que es la que permitirá dar un mayor avance en el traslado de los materiales para la construcción de las actividades de cimentación. 14,23% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos): ejecuciones de sistemas sanitarios los cuales avanzan en el área de aguas lluvias y sistemas sanitarios de celdas y áreas comunes. Avance: 58,83% INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 51,26% Zonas duras: Lleno con subbase en perímetro cancha futbol componente 1, excavación para conformación andenes central entre Pabellones 4-5-6 Nivelación subbase para conformación estructura vía Acopio-Basuras, costado Oeste. Riohacha (1722 cupos): avance 60,86% Se ha trabajado en la construcción de pabellones, unidades de tratamiento, garitas, urbanismo y redes externas, aunque con retrasos en algunos frentes, La comunidad indígena Walinay ha bloqueado el acceso al proyecto desde el 13 de enero de 2025, afectando severamente el avance de las obras. Pereira (1514 cupos): avance 87%, actividades redes externas, movimientio de tierras en terraza de parqueo de ingreso. Silvia (500 cupos): Avance fase 1-82,05% Se han adelantado las gestiones de aprobación del acuerdo municipal, donde se precisa el uso del suelo del predio, a lo cual se espera quede en firme en enero de 2025. 5. Barrancabermeja (1512 cupos): aprovechamiento forestal, labores de tala, Plan de manejo de Fauna. Avance 0,38% OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 92,01% Suministro, montaje e instalación de equipo de bombeo a presión agua potable. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 71,35%, finalizamos con las instalaciones de alfajías, lavado de fachadas, impermeabilización de fachadas, impermeabilización con poliuria, instalación de ventanearía. 3 Itagüí: avance 72,15% instalación de los paneles de las dos líneas de cerramiento las que permitirán dar paso a la instalación de la concertina en la parte superior de los paneles. Vía acceso Espinal 64,99%: Proyecto suspendido desde 10 de diciembre de 2024 hasta 20 de febrero de 2025. Complementarias Barranquilla 49,39% Instalación estructura metálica para escalera de garita #4, Instalación de ángulos y omegas para cielo raso en Edificio de Control de Guardia	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Así mismo, la subdirección de seguimiento a lainfraestructura para el mes de enero indico que los proyectos de construcción y ampliación financiados con el proyecto de inversión desde vigencias anteriores a 2025 sufrieron una detección significativa entre noviembre y enero debido a la falta del PAC del Ministerio de Hacienda, lo que impidió avanzar en los mismos y reportar avances. Adicional el proyecto de inversión para esta vigencia fue aprobado por el 31 de enero, lo que también dificulto reportar avances en ese periodo. Como también los apoyos a la supervisión el cual no estuvieron vinculados laboralmente con la entidad, y no tuvieron acceso a las plataformas para el cargue de información. No obstante, hemos superado estas dificultades y estamos avanzando en la recolección y consolidación de la información necesaria para futuros reportes y seguimientos solicitados por la oficina de planeación..
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 31.274.465.562	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. AVANCE: AVANCNCE: VIGENCIA 2025: El 15 de enero de 2025, la USPEC produjo el oficio No. E-2025-000199 dirigido a la Dirección General del INPEC para solicitar las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025.	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Así mismo, la subdirección de bienes para el mes de Enero indico que el reporte fue completado de manera oportuna; pero que se presentaron problemas en el cargue de documentos evidenciado en el ticket enviado a DNP.
Fecha de actualización de información:			14-02-2025					