

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2025

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 144.411.677.545	Compromisos \$12.027.993.880 Obligaciones \$7.797.698.859 Pagos \$32.537.998	Durante el mes de marzo se realizo énfasis en cumplir con las obligaciones pendiente, en este sentido se radicaron la mayoría de vigencias expiradas, en concordancia con el presupuesto designado.	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Así mismo, la subdirección de construcción y conservación para el mes de marzo no reporta información.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 242.164.056.197	Compromisos \$144.816.974.888 Obligaciones \$2.902.639.989 Pagos \$118.390.647	INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1. Sabanas San Ángel (1974 cupos) avance 58,14% En exterior Portal Información concreto gas anden peatonal, Instalación de Bordillos Prefabricados. Reseña: Instalación de ductos de ventilación mecánica, Instalación tubería EMT Control y seguridad, Instalación Cubierta Termoacústica y Mortero Pendientado 2. Riohacha (1722 cupos) avance 62,42% Instalación de pisos de granito en primer piso. Desencofrado y encofrado de muros divisorios y losa de cubierta, Instalación de mallas electrosoldadas en muros no estructurales 3. Pereira I avance 82%, Pabellones: Limpieza suministro y aplicación de sello para juntas, en piso , Instalación de comedores , detallado y pintura de puertas , aseo general 4. Pereira II (1514 cupos) avance 4,6% Entrega de ingenierías de detalle, seguridad y comunicaciones e instalaciones eléctricas 5. Silvia (500 cupos) Avance fase 1-87% Actividades de apropiación a los diseños arquitectónicos, teniendo en consideración los diseños estructurales, donde se hace la coordinación BIM, y así mismo se han venido adelantando en los diseños hidrosanitarios y eléctricos 6. Barrancabermeja (1512 cupos) Avance 4,01 % Perforación pozo profundo, desmonte y descapote, excavación mecánica y disposición de material seleccionado en punto de acopio. Tala, destocoonado, chipeado, traslado de material al área de compostaje INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1. Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos). Avance: 45,57% Instalación de acero de refuerzo de las vigas en cruz, Instalación de formaleta metálica para la placa de piso inferior de la garita 1 Inferior Pabellón Mujeres Cartagena (114 cupos). Avance: 75,83% Pabellones: carpintería metálica con la fabricación de los marcos de puertas para el bloque 4, también fabrican marcos de cajas de inspección, instalan marcos de ventanas en las mallas para muros próximos a fundir y aplican pintura anti corrosiva en los marcos de puertas para proceder a la instalación en las mallas para muros y dejar embebidos al momento de fundir estos 2. Bellavista P4 (514 cupos). Avance: 15,26% Trabajos de la cimentación para la fijación de la estructura de la torre grúa 3. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos). Avance: 63,49% Actividades de carpintería metálica, con un avance del 100% en fabricación de elementos principalmente de puertas y ventanas. 4. Pabellón Buga (720 cupos). Avance: 75% se inicia la ejecución de comités de seguimiento e inicio de diagnóstico, inicio de ejecución de diagnóstico por parte de la interventoría con acompañamiento del contratista y USPEC, se realizó la limpieza, rocería y desinfección de zonas exteriores guyanas , bloque GI y G II , cuartos técnicos , portal de ingreso entre otras actividades ; se inició el diagnóstico de redes eléctricas , redes hidrosanitarias y obra civil 5. Pabellón Mar Verde (215 cupos). Avance: 0% Dando cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, se revisaron los APU's presentados por el contratista y estos soportan el valor de la oferta económica adjudicada. Así mismo, se revisaron y aprobaron: Programación para etapa PRECONSTRUCCION, Plan calidad de diseño, Tabla de fuerza de trabajo directivo, EDT, Plan de Calidad de diseños. OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1. Alojamiento de guardia Girón: avance 97,20% Proceso suspendido desde el mes de diciembre, dado que se adelanta la compra de equipos de dotación 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 75% Instalación de los paneles de las dos líneas de cerramiento las que permitirán dar paso a la instalación de la concertina en la parte superior de los paneles. Finalizamos con las instalaciones de alfajías, lavado de fachadas, impermeabilización de fachadas, impermeabilización con poliurea 3. Complementarias Itagüí: avance 73,54% Se realiza la instalación de los paneles y parales de las dos líneas en un 95%, quedando pendiente un tramo de 30metros debido a que se deben realizar un reforzamiento en la parte inferior del muro de tierra armada 4. Via acceso Espinal 64,99% Proyecto en suspensión teniendo en cuenta el tiempo de importación de la subestación eléctrica que se programó inicialmente para marzo de 2025 5. Complementarias Barranquilla 51% Excavación manual para instalación de tubería eléctrica en edificio de control de guardia, Aplicación de pintura anticorrosiva en escalera metálica 6. Alojamiento guardia Itagüí: avance 60% Se han realizado la entrega de los documentos de cada una de las especialidades descritas en el anexo técnico para dar inicio a la fase de construcción.	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de marzo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2025						PERIODO A REPORTAR: MARZO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 31.274.465.562	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. AVANCE: VIGENCIA 2025: 1. En el mes de marzo se continúa en el proceso de contratación del Profesional de apoyo, aún no se suscribe el contrato ni se expide el registro presupuestal. ACTIVIDAD No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arco detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. AVANCE: VIGENCIA 2025: 1. El INPEC aún no emite respuesta al oficio E-2025-000199 mediante el cual la USPEC solicitaron las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. AVANCE: VIGENCIA 2025: 1. El INPEC aún no emite respuesta al oficio E-2025-000199 mediante el cual la USPEC solicitaron las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de comunicación. AVANCE: VIGENCIA 2025: El INPEC aún no emite respuesta al oficio E-2025-000199 mediante el cual la USPEC solicitaron las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025. ACTIVIDAD No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales VIGENCIA 2025: 1. El INPEC aún no emite respuesta al oficio E-2025-000199 mediante el cual la USPEC solicitaron las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025. ACTIVIDAD No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. AVANCE: VIGENCIA 2025: 1. En el mes de marzo se continúa en el proceso de contratación del Profesional de apoyo, aún no se suscribe el contrato ni se expide el registro presupuestal.	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de marzo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.								
Fecha de actualización de información:			09-04-2025					