

VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: MAYO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 131.825.127.545	Compromisos: \$33.873.839.351 Obligaciones: \$30.744.500.160 Pagos: \$30.744.500.160	ACTIVIDAD No. 1: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura física Durante el mes de Mayo de la vigencia 2026 se inició realizando visitas de diagnóstico y formulación de proyectos de acuerdo a las necesidades de los ERON, por parte del equipo técnico de la subdirección en compañía de enlaces técnicos de INPEC, contratistas e interventoría por parte de la USPEC. Así mismo con fines de realiza atención y priorización a actividades que surgen a partir de situaciones de emergencias como lo es en: CPMS LA ESPERANZA DE GUADUAS, COJAM JAMUNDI ACTIVIDAD No. 2: Realizar estudios y diseños. Se realizo pago por el reconocimiento de vigencia expiradas de los contratos 255 y 254 de 2024 ACTIVIDAD No. 3: Realizar obras de mantenimiento general Actualmente se encuentra en ejecución las actividades de mantenimiento general mediante el contrato 256-2024, y los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 se encuentran en proceso de diagnostico de las necesidades etapa 1 a partir del personal contratado para la supervision y el levantamiento de permisos de ingresos a los ERON a nivel nacional. Adicionalmente se viene realizando la obligacion y pago de vigencias expiradas de contratos terminados en diciembre ACTIVIDAD No. 4: Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías Actualmente se esta reestructurando los proyectos de la actividad dada la necesidad de realizar el pago de vigencias expiradas de contratos terminados en diciembre de 2025. ACTIVIDAD No. 5: Realizar mantenimiento de plantas eléctricas Actualmente los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 se encuentran en proceso de diagnostico de necesidades a partir del personal contratado para la supervision y el levantamiento de permisos de ingresos a los ERON a nivel nacional, se realizo el pago la vigencia expirada del contrato 241-2024 por un valor de \$217.716.261 ACTIVIDAD No. 6: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento y operación de PTAR Y PTAP Se realizo la visita a tencion de emergencias con las OPS contratadas y atendidas con contratos vigentes de 2025, actualmente se encuentra en estructuracion proyecto 2026. ACTIVIDAD No. 7: Realizar estudios y diseños. Actualmente se encuentra en ejecución las actividades de consultoria para expedir permisos ambientalesl mediante el contrato 345-2023, y el contrato 286-2024 se encuentra en proceso de reinicio a partir del personal contratado para la supervision y el levantamiento de permisos de ingresos a los ERON a nivel nacional ACTIVIDAD No. 8: Operación y mantenimiento de PTAR/PTAP Mediante el contrato 212-2025 y su interventoria 241-2025 la actividad se encuentra en ejecución, y en estructuracion del proceso de la presente vigencia. Ademasa se realizo pago la vigencia expirada del contrato 289-2024 por un valor de \$561.345.080,1	Por falta de PAC en diciembre de 2025, se deberá castigarse con el pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas, las cuales se están estructurando para su compromiso y obligación, y por ende la estructuración de los procesos nuevos 2026 se encuentran en reproceso dada la limitación financiera del recurso.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Mayo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 220.164.056.197	Compromisos: \$201.208.754.175 Obligaciones: \$43.682.477.171 Pagos: \$43.682.477.171	INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1. Sabanas San Ángel (1974 cupos) avance 83,70% Aplicación acabado ventanearía en control de guardias, Inicio instalaci3n vidrios blindados, ventanearía torre control de guardias. Corte de placas juntas de dilataci3n y sello de poliuretano Riohacha (1522 cupos) avance 88,55% En el edificio de Alojamiento se adelantaron trabajos de aplicaci3n de pintura tipo 1 en muros del segundo y tercer piso, instalaci3n de barandas en escaleras y enchape con baldosas en muros y pisos de los baños de las habitaciones. Pereira II (1514 cupos) avance 59% Detallado y acabado de muros del foso de la esclusa; Lavado de muros de fachada con ácido; Instalaci3n de bajantes de aguas lluvias por fachada; Instalaci3n de tubería EMT para la red eléctrica, Detallado y acabado de puertas en el 1er nivel; Instalaci3n de tubería de cobre y equipos para la red de aire acondicionado; Instalaci3n de tubería EMT para la red eléctrica 4. Silvia (500 cupos) Avance 32,27% Adecuaci3n de la vía de acceso al predio, así como las actividades de adecuaci3n y tendido de la red eléctrica desde el punto de conexi3n establecido por la empresa de servicio público de energía, hasta el predio, en un total aproximado de 600 m 5. Barrancabermeja (1512 cupos) Avance 31,50% Relleno conformaci3n y compactaci3n en capas c/25 cms con material mejorado más adici3n de cemento 3,5%, Suministro conformaci3n y compactaci3n de material gravo arcilloso INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1. Ampliaci3n para el Pabell3n de Calarcá (304 cupos). Avance: 68,63% El avance durante el presente periodo se mantiene por debajo de lo programado, persistiendo atrasos considerables frente al cronograma general. Esta situaci3n continúa asociada a la baja disponibilidad de personal en obra, al poco flujo de caja ocasionando la inactividad en varios frentes de trabajo. 2. Pabell3n Mujeres Cartagena (114 cupos). Avance: 96,86% Instalaci3n y ajuste de cubiertas metálicas, canales galvanizadas y elementos complementarios asociados al sistema de protecci3n de cubiertas, Avance en la construcci3n y ajuste de estructuras asociadas al cerramiento perimetral y elementos de seguridad institucional. 3. Bellavista P4 (514 cupos). Avance: 70% Terminaci3n de las actividades de armado y fundici3n de la estructura de las cuatro estructuras que conforman el pabell3n 4, posterior a esta culminaci3n se vienen desarrollando las actividades de resane propias del retiro de las formaletas y los elementos de aligeramiento de la estructura 4. Pabell3n Buga (720 cupos). Avance: 85% Ingresaron Nuevas actividades como cerramiento y anden caminería, y segundo tramo muro perimetral 5. Pabell3n Mar Verde (215 cupos). Avance 36,38% Bloque 1 Norte piso 1Encofrado y Vaciado concreto de muros, camastros y repisas de celdas, Bloque 2 Encofrado y vaciado concreto de columnas, Bloque 3 Encofrado y vaciado de concreto de columnas Instalaci3n de formaleta para placa de entrepiso, Amarre de acero de refuerzo de vigas aéreas, viguetas y riostras entre ejes 4-8 de placa de entrepiso COMPLEMENTARIAS: 1. Complementarias Barranquilla 98,43% Construcci3n y terminaci3n de la Garita No. 1, incluyendo la ejecuci3n de elementos arquitect3nicos complementarios y actividades de acabado final, Construcci3n de la escalera principal de acceso a la Garita No. 1 y desarrollo de actividades asociadas a la escalera marinera de acceso al habitácul3 superior. Alojamiento guardia Itagüí: avance 56,91% Actividades de pañete en ambos niveles, mientras se desarrollaban actividades eléctricas, incluyendo la instalaci3n de tubería eléctrica para el posterior cableado. Estas actividades se llevaron a cabo en paralelo con las obras hidrosanitarias en el interior de la edificaci3n, abarcando las habitaciones y corredores del alojamiento.	Disponibilidad de Recursos	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Mayo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: MAYO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 25.992.409.633	Compromisos: \$64.800.000 Obligaciones: \$30.633.333 Pagos: \$30.633.333	Actividad No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. • VIGENCIA 2026: Para llevar a cabo esta actividad se constituyó dos contratos para obtener un apoyo profesional más amplio al momento de realizar las diferentes tareas correspondientes al desarrollo del mejoramiento tecnológico de los diferentes ERON, se distribuyen los recursos de la siguiente manera. o Contrato 163 de 2026. Por valor total de \$37.800.000 hasta el 31 de junio de 2026. De este producto los recursos asignados fueron por valor de \$18.900.000 o Contrato 164 de 2026. Por valor total de \$ 27.000.000 hasta el 31 de junio de 2026. De este producto los recursos asignados fueron por valor de \$ 13.500.000 Se constituyó el pago por \$5.000.000 para un total de \$23.633.333 correspondiente a las actividades realizadas desde el inicio del contrato hasta la fecha. Actividad No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad, esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos. • VIGENCIA 2026: Se inicia con la constitución del plan de trabajo para llevar a cabo la contratación de la presente vigencia. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. • VIGENCIA 2026: Se inicia con la constitución del plan de trabajo para llevar a cabo la contratación de la presente vigencia. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de comunicación. • VIGENCIA 2026: Se inicia con la constitución del plan de trabajo para llevar a cabo la contratación de la presente vigencia. ACTIVIDAD No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales • VIGENCIA 2026: Se inicia con la constitución del plan de trabajo para llevar a cabo la contratación de la presente vigencia ACTIVIDAD No. 4: Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales. Aunque la actividad se encuentra vigente en el proyecto, para la vigencia 2025 tiene valor cero (\$0) y por lo tanto no será ejecutada. • VIGENCIA 2026 La actividad no será desarrollada en la vigencia 2026, por lo cual no se le asignaron recursos" ACTIVIDAD No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales • VIGENCIA 2026: Para llevar a cabo esta actividad se constituyó dos contratos para obtener un apoyo profesional más amplio al momento de realizar las diferentes tareas correspondientes al desarrollo del mejoramiento tecnológico de los diferentes ERON, se distribuyen los recursos de la siguiente manera. o Contrato 163 de 2026. Por valor total de \$37.800.000 hasta el 31 de junio de 2026. De este producto los recursos asignados fueron por valor de \$18.900.000 o Contrato 164 de 2026. Por valor total de \$ 27.000.000 hasta el 31 de junio de 2026. De este producto los recursos asignados fueron por valor de \$ 13.500.000 Se suscribió el pago del contrato 163 de 2026 por \$7.000.000 profesional de apoyo al proyecto de inversión.	No se presentaron dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de Mayo desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
4	202500000024681	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA GARANTIZAR ESPACIOS INTEGRALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 39.173.100.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de Abril no presentaron avances.	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme. Así mismo, desde la subdirección de Subdirección de Construcción y Conservación para el mes de Mayo no reporta información
Fecha de actualización de información:			05-06-2026					