

VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: JUNIO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$131.825.127.545	Compromisos: \$38.400.744.944 Obligaciones: \$32.756.704.632 Pagos: \$32.756.704.632	ACTIVIDAD No. 1: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura física Durante el mes de Junio de la vigencia 2026 se realizó visitas de seguimiento de proyectos de acuerdo a las necesidades de los ERON, por parte del equipo técnico de la subdirección en compañía de enlaces técnicos de INPEC, contratistas e interventoría por parte de la USPEC. Visitas a: PEREIRA - SAN GIL – BARRANQUILLA – PEDREGAL - SANTA ROSA DE OSOS - PTO TRIUNFO - PTO BOYACA – TUNJA – AGUACHICA – GUATEQUE – MONTERIA - EL BANCO ACTIVIDAD No. 2: Realizar estudios y diseños. El presente periodo se avanzó en la revisión de cuenta para el contrato 254-2025, mas sin embargo no se generó avance financiero ACTIVIDAD No. 3: Realizar obras de mantenimiento general Actualmente se encuentra en ejecución las actividades de mantenimiento general mediante el contrato 256-2024, y los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 se encuentran en proceso de diagnóstico de las necesidades etapa 1 a partir del personal contratado para la supervisión y el levantamiento de permisos de ingresos a los ERON a nivel nacional. Adicionalmente se viene realizando la obligación y pago de vigencias expiradas de contratos en ejecución y terminados como lo son para el presente periodo 271-2024, 272-2022." ACTIVIDAD No. 4: Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías Actualmente se está reestructurando los proyectos de la actividad dada la necesidad de realizar el pago de vigencias expiradas de contratos terminados en diciembre de 2025" ACTIVIDAD No. 5: Realizar mantenimiento de plantas eléctricas Actualmente los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 se encuentran en proceso de diagnóstico de necesidades a partir del personal contratado para la supervisión y el levantamiento de permisos de ingresos a los ERON a nivel nacional Se realizó el pago la vigencia expirada del contrato 250-2024 ACTIVIDAD No. 6: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento y operación de PTAR Y PTAP. Se realizó la visita atención de emergencias con las OPS contratadas y atendidas con contratos vigentes de 2025, actualmente se encuentra en licitación USPEC-LP-012-2026 proyecto 2026. ACTIVIDAD No. 7: Realizar estudios y diseños. Actualmente se encuentra en ejecución las actividades de consultoría para expedir permisos ambientales mediante el contrato 345-2023, y el contrato 286-2024 se encuentra en proceso de reinicio a partir del personal contratado para la supervisión y el levantamiento de permisos de ingresos a los ERON a nivel nacional ACTIVIDAD No. 8: Operación y mantenimiento de PTAR/PTAP Mediante el contrato 212-2025 y su interventoría 241-2025 la actividad se encuentra en ejecución, y en estructuración del proceso de la presente vigencia.	Por falta de PAC en diciembre de 2025, se deberá castigarse con el pago de pasivos exigibles, vigencias expiradas, las cuales se están estructurando para su compromiso y obligación, y por ende la estructuración de los procesos nuevos 2026 se encuentran en reproceso dada la limitación financiera del recurso.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de junio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$220.164.056.197	Compromisos: \$211.447.715.478 Obligaciones: \$59.596.973.481 Pagos: \$59.592.576.057	INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1. Sabanas San Ángel (1974 cupos) avance 84% PTAR: Pintura epóxica externa al tanque de homogenización. Inicio lecho de secados: excavación, armado y vaciado pilas de cimentación. Sanidad: Pulida y brillo en baldosas. Instalación y pulida mediacaña, granito en boca puertas y mediacaña en baños e instalación ventanas en pasillo. 2. Riohacha (1522 cupos) avance 89,4% Trabajos de aplicación de pintura tipo 1 en muros del segundo y tercer piso, instalación de barandas en escaleras y enchape con baldosas en muros y pisos de los baños de las habitaciones. 3. Pereira II (1514 cupos) avance 60% Detallado y acabado de muros del foso de la esclusa; Lavado de muros de fachada con ácido; Instalación de bajantes de aguas lluvias por fachada; Instalación de tubería EMT para la red eléctrica, Detallado y acabado de puertas en el 1er nivel; Instalación de tubería de cobre y equipos para la red de aire acondicionado 4. Silvia (500 cupos) Avance 33,27% Adecuación de la vía de acceso al predio, así como las actividades de adecuación y tendido de la red eléctrica desde el punto de conexión establecido por la empresa de servicio público de energía, hasta el predio, en un total aproximado de 600 m 5. Barrancabermeja (1512 cupos) Avance 34,29% Se continúa con la conformación de muros de tierra armada, la instalación de sacos, instalación de geotextil e instalación de geomalla en plataforma 1, Se realiza mezcla y conformación de relleno con material mejorado en plataforma 1. INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1. Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos). Avance: 70,36% Excavación manual y mecánica para tubería sanitaria, Instalación de acero de refuerzo para cajas de inspección, para vigas de placa entrepiso, Instalación de formaleta metálica para cajas de inspección 2. Pabellón Mujeres Cartagena (114 cupos). Avance: 96,82% Continuación de la instalación de canales para drenaje de cubiertas, Construcción de placas de nivelación de pisos en los bloques 4 y 53. 3. Bellavista P4 (514 cupos). Avance: 73,78% Estructura en concreto (Bloque 1) Vaciado de viga aérea, vaciado de columnas de cubierta y vaciado de viga canal en Bloque 1. Instalación y alineamiento de platinas para viga aérea. Estructura metálica (cubierta) Inicio del proceso de fabricación de la estructura metálica de cubierta; aplicación de anticorrosivo a los elementos de estructura metálica en Bloque 2. 4. Pabellón Buga (720 cupos). Avance: 91% UTE: Instalación de acero y ejecución de poyos de las cuatro duchas en las celdas. RESEÑA: - En esta semana se instaló baldosa en granito de mármol en el consultorio médico, el consultorio odontológico y el baño ubicado entre los dos consultorios, instalación de la media caña en el consultorio médico. 5. Pabellón Mar Verde (215 cupos). Avance 48,20% Instalación de tubería de la red eléctrica embebida en placa de entrepiso, Vaciado de concreto de placa de entrepiso, Desencofrado de placa de entrepiso COMPLEMENTARIAS: 1. Complementarias Barranquilla 99,8% Excavación tipo micropilotes para drenes verticales D=0,25 m para consolidación lenta de subrasante, Suministro e instalación de grava triturada de 1/2" para drenes de consolidación lenta de subrasante. Alojamiento guardia Itagüí: avance 58,20% Se desarrollaron actividades de vaciado de losa sobre piso en el bloque de Unidad de Sanidad, revoque liso sobre pared, prueba de pintura en la estructura metálica de Sanidad, continuación de la estructura metálica de la escalera de Alojamiento	Disponibilidad de Recursos	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de junio desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: JUNIO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 25.992.409.633	Compromisos: \$3.471.868.546 Obligaciones: \$47.633.333 Pagos: \$47.633.333	Durante el mes de junio no presentaron avances.	No se presentaron dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme. Así mismo, desde la subdirección de Subdirección de Suministro de Bienes para el mes de junio no reporta información
4	202500000024681	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA GARANTIZAR ESPACIOS INTEGRALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 39.173.100.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de junio no presentaron avances.	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme. Así mismo, desde la subdirección de Subdirección de Construcción y Conservación para el mes de junio no reporta información
Fecha de actualización de información:			09-07-2026					