

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN									
VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: JULIO			
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OA PLA	
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 131.825.127.545	Compromisos: \$67.381.965.346 Obligaciones: \$34.118.537.242 Pagos: \$34.118.537.242	Actividad No. 1: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura física. Durante JUL2026 se realizaron visitas de seguimiento a proyectos, atendiendo las necesidades de los ERON, con participación del equipo técnico de la Subdirección, enlaces técnicos del INPEC, contratistas e interventoría de la USPEC. Erones Visitados: Barranquilla, Pedregal, Puerto Triunfo, Puerto Boyacá, Combita, Neiva e Itagüé. Asimismo, se inició la contratación de OPS para apoyar las acciones de la Subdirección durante el periodo JUL – DIC 2026. Actividad No. 2: Realizar estudios y diseños. Durante el periodo se avanzó en la revisión de la cuenta del contrato 254-2025; sin embargo, no se registró avance financiero. Actividad No. 3: Realizar obras de mantenimiento general. Actualmente, se encuentran en ejecución las actividades de mantenimiento general correspondientes al contrato 256-2024. Asimismo, los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 culminaron la etapa 1 de diagnóstico de necesidades, con apoyo del personal contratado para la supervisión y gestión de permisos de ingreso a los ERON a nivel nacional. Como resultado, se adicionaron los contratos 328-2025, 329-2025, 330-2025 y 331-2025 para la ejecución de obras, así como los contratos de interventoría 341-2025 y 257-2025. Adicionalmente, durante el periodo se adelantaron las gestiones de obligación y pago de vigencias expiradas correspondientes a los contratos 277-2025, 290-2025 y 314-2022. Actividad No. 4: Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías Actualmente, se encuentran en reestructuración los proyectos de la actividad, debido a la necesidad de atender el pago de vigencias expiradas correspondientes a contratos terminados en DIC2025. Actividad No. 5: Realizar mantenimiento de plantas eléctricas. Actualmente, los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 se encuentran en ejecución y en trámite de cuentas de reserva. Actividad No. 6: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento y operación de PTAR Y PTAP. Se realizaron visitas para la atención de emergencias con apoyo de las OPS contratadas, atendidas mediante los contratos vigentes de 2025, los cuales fueron adicionados para garantizar su operación hasta AGO2026 (contratos 212-2025 y 246-2025). Asimismo, se adjudicó y contrató el nuevo proceso de PTAR y PTAP mediante el contrato 255-2026, encontrándose pendiente la adjudicación de la interventoría. Actividad No. 7: Realizar estudios y diseños. Actualmente, se encuentran en ejecución las actividades de consultoría para la expedición de permisos ambientales, en el marco del contrato 345-2023. Por su parte, el contrato 286-2024 se encuentra en proceso de reinicio, con apoyo del personal contratado para la supervisión y gestión de permisos de ingreso a los ERON a nivel nacional. Adicionalmente, se reconoció una vigencia expirada correspondiente al contrato 286-2024. Actividad No. 8: Operación y mantenimiento de PTAR/PTAP Mediante los contratos 212-2025 y 241-2025, correspondientes a la ejecución y la interventoría, respectivamente, la actividad se encuentra en ejecución. Estos contratos fueron adicionados para garantizar su operación hasta AGO2026. Asimismo, se adjudicó y contrató el nuevo proceso de PTAR y PTAP mediante el contrato 255-2026, encontrándose pendiente la adjudicación de la interventoría.	Por falta de asignación de PAC en diciembre de 2025, la ejecución de la presente actividad deberá atenderse mediante el pago de pasivos exigibles y vigencias expiradas, actualmente en proceso de estructuración para su respectivo compromiso y obligación. Esta situación, derivada de la limitación en la disponibilidad financiera, ha generado reprocesos en la estructuración de los nuevos procesos correspondientes a la vigencia 2026, afectando su programación y ejecución.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignaron los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.	
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 220.164.056.197	Compromisos: \$215.593.162.967 Obligaciones: \$67.001.486.791 Pagos: \$67.001.486.791	INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1. Sabanas San Ángel (1974 cupos) Avance 85% Se ejecutaron actividades complementarias de pavimentación en sectores viales entre el acopio y la PTAP, conformación de lleno en el andén norte (casino-vía vehicular), instalación de cubierta en el tramo 15, detallado estructural de los tramos 14 al 17, e instalación de malla en la pasarela frente a visitas. 2. Richacha (1522 cupos) Avance 94% Acabados: Estucado y pintura final de muros y pasillos. Carpintería y estructuras livianas: Instalación de drywall y estructura metálica para divisiones de oficinas. 3. Pereira II (1514 cupos) Avance 61% PORTAL 1: Instalación de tubería para redes eléctricas y tubería EMT para detección de incendios. Armado de fomaleta para losa aérea. ALOJAMIENTOS: Instalación de enchape en muros de cocina y depósitos. 4. Silvia (500 cupos) Avance 43% Se ejecutaron actividades programadas para la cimentación y estructura inicial de los pabellones y descabece de pilotes en la Terraza 1. 5. Barrancabermeja (1512 cupos) Avance 36% Se continúa con el armado de mallas de gaviones y la excavación mecánica para la descarga del talud en la Plataforma 1. Asimismo, avanza la conformación de muros de tierra armada mediante instalación de sacos, geotextil, geomalla y material gravacolloso. INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1. Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos) Avance: 71% Construcción de elementos estructurales, redes hidrosanitarias y eléctricas, instalación de estructura de cubierta y obras de cerramiento. 2. Pabellón Mujeres Cartagena (114 cupos). Avance: 97% Actividades de etapa final, culminación de acabados arquitectónicos, redes técnicas, obras exteriores e integración de sistemas para la entrega funcional de la infraestructura. 3. Pabellón Bellavista P4 (514 cupos). Avance: 77% Avanza la ejecución de redes eléctricas, ventilación mecánica y aire acondicionado, instalación de carpintería metálica y estructura de cubierta, así como la fundición de la placa de la cancha y el patio. 4. Ampliación Buga (720 cupos). Avance: 91% UTE: Instalación de acero y ejecución de poyos para las cuatro duchas de las celdas. Bloque H: Limpieza y adecuación del tramo restante de la placa de cubierta e impermeabilización. 5. Pabellón Mar Verde (215 cupos). Avance 63% Vaciado de concreto de placas de contrapiso y entrepiso, amarre de acero de refuerzo de vigas aéreas, viguetas y riostras, e instalación de tuberías eléctricas y de aguas lluvias embebidas en la placa de entrepiso. COMPLEMENTARIAS: 1. Complementarias Barranquilla 100% Finaliza contractualmente. 2. Alojamiento guardia Itagüé: avance 66% Unidad de Sanidad: Continuidad en estructura metálica y acero de refuerzo. Alojamiento: Avance en estructura metálica de escalera, revoque, mampostería, lleno compactado e instalaciones eléctricas. 3. Caninos Espinal 71% Construcción, adecuación e instalación de componentes de infraestructura, incluyendo obras civiles, redes hidrosanitarias, acabados arquitectónicos y carpintería metálica, en continuidad con el cronograma contractual y las especificaciones técnicas del proyecto. 4. Complementarias Ipiales – Alojamiento – 61% Complemento de pavimento de la vía Acopio-PTAP, conformación de lleno en andén norte (casino-vía vehicular), instalación de cubierta en el tramo 15, detallado estructural de los tramos 14 al 17 e instalación de malla.	Disponibilidad de Recursos - Dificultades por condiciones climáticas en obra que han requerido del manejo de aguas y protección temporal de áreas.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignaron los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.	

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN								
VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: JULIO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 25.992.409.633	Compromisos: \$11.555.049.223 Obligaciones: \$59.633.333 Pagos: \$59.633.333	Actividad No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. Para el desarrollo de esta actividad se suscribieron dos contratos de prestación de servicios profesionales (163-2026 y 164-2026), con el fin de fortalecer el apoyo técnico requerido y asociado al mejoramiento tecnológico de los diferentes ERON. Actividad No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad, esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 2.1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos y sistemas de comunicación. Se inicia con la constitución del plan de trabajo para llevar a cabo la contratación de la presente vigencia. 2.2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. Se adicionaron los contratos 294 de 2024 y 236 de 2025, destinados a la dotación complementaria de sistemas CCTV en los ERON de Girón, Valledupar e Itagüí. Actividad No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales Se inicia con la constitución del plan de trabajo para llevar a cabo la contratación de la presente vigencia Actividad No. 4: Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales. Aunque la actividad se encuentra vigente en el proyecto, para la vigencia 2026 tiene valor cero (\$0) y por lo tanto no será ejecutada. Actividad No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales Para el desarrollo de esta actividad se suscribieron dos contratos de prestación de servicios profesionales (163-2026 y 164-2026), con el fin de fortalecer el apoyo técnico requerido y asociado al mejoramiento tecnológico de los diferentes ERON.	La Subdirección gestora del proyecto no identificó dificultades durante el mes objeto de reporte.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignan los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de julio, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.
4	202500000024681	CONSTRUCCIÓN Y REPLICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA GARANTIZAR ESPACIOS INTEGRALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 39.173.100.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de junio no presentaron avances.	No se presentaron dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme. Así mismo, desde la Subdirección de Construcción y Conservación para el mes de julio no reporta información
Fecha de actualización de información:			12-08-2026					