

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN								
VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: AGOSTO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 131.825.127.545	Compromisor: \$68.160.441.452 Obligaciones: \$34.542.892.404 Pagos: \$34.542.892.404	Actividad No. 1: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura física. Durante AGO2026 se realizaron visitas de seguimiento a los proyectos en los ERON de Girón y Guaduas, con participación del equipo técnico de la Subdirección, enlaces del INPEC, contratistas e interventoría de la USPEC. Asimismo, se dio continuidad a la contratación de OPS para apoyar las acciones de la Subdirección durante el periodo agosto-diciembre de 2026. Actividad No. 2: Realizar estudios y diseños. Durante el periodo se avanzó en la revisión de la cuenta del contrato 254-2025, sin embargo, no se registró avance financiero debido a la devolución de los productos entregados por el contratista. Actividad No. 3: Realizar obras de mantenimiento general. Actualmente se ejecutan actividades de mantenimiento general mediante el contrato 256-2024. Los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 culminaron el diagnóstico de necesidades (etapa 1) y el levantamiento de permisos de ingreso a los ERON. Se efectuó el pago de una cuenta de interventoría del contrato 271-2024 y se continúa con la obligación y pago de vigencias expiradas de contratos en ejecución y terminados. Actividad No. 4: Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías. Actualmente, se reestructuran los proyectos debido a la necesidad de atender el pago de vigencias expiradas de contratos terminados en diciembre de 2025. Actividad No. 5: Realizar mantenimiento de plantas eléctricas. Actualmente, los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 se encuentran en ejecución y en trámite de cuentas de reserva. Actividad No. 6: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento y operación de PTAR Y PTAP. Atención de emergencias en el EPMSC Guaduas mediante OPS y contratos vigentes de 2026; adjudicación e inicio de ejecución del contrato 255-2026 para PTAR/PTAP. Actividad No. 7: Realizar estudios y diseños. Actualmente, se ejecutan actividades de consultoría para la obtención de permisos ambientales en el marco del contrato 345-2023. El contrato 286-2024 se encuentra en proceso de reinicio, con apoyo en la supervisión y gestión de permisos de ingreso a los ERON a nivel nacional. Actividad No. 8: Operación y mantenimiento de PTAR/PTAP. PTAR/PTAP: actividad en ejecución mediante el contrato 255-2026, a la espera de la adjudicación de la interventoría.	Por cambio de directivas, las resoluciones de pago de vigencias expiradas se encuentran pendientes de revisión. A su vez, la falta de PAC en diciembre de 2025 generó pasivos exigibles que actualmente se encuentran en estructuración para su compromiso y obligación, afectando la disponibilidad de recursos y generando reprocesos en la estructuración de los nuevos procesos de 2026. Adicionalmente, se encuentra pendiente la adjudicación de la interventoría del contrato de PTAR-PTAP.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignen los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de agosto, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 220.164.056.197	Compromisos: \$216.944.193.872 Obligaciones: \$75.237.400.509 Pagos: \$75.237.400.509	INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1. Sabanas San Angel (1974 cupos) avance 88,20%. Guardias A: soportes de lavamanos y rejillas en baños, piso 4. Caniles: cableado de voz y datos. Guardias B: mampostería norte y tubería RCI de 2", piso 1. 2. Riohacha (1522 cupos) avance 94,97% Alojamiento de Guardia: cielo raso y pintura final en pisos 2 y 3; instalación de camarotes; canalización y cableado para VRF; acometidas y salidas eléctricas para aire acondicionado; e instalación de tableros bypass y regulado para UPS. 3. Pereira II (1514 cupos) avance 64%. Alojamiento: mampostería, revoco y enchape de pocota en nivel 1; instalación de tubería HVAC y EMT eléctrica; estuco y ajuste de vanos; divisiones y puertas de baños; detallado de fachada; y vaciado de mesón en nivel 1. 4. Silvia (500 cupos) Avance 52% Pabellones 1 y 2: culminación del pilotaje, vigas de cimentación y dados; inicio de pantallas y columnas. 5. Barrancabermeja (1512 cupos) Avance 41,18% Plataforma 1: conformación de muros en tierra armada y gaviones, con instalación de suelo-cemento, geotextil, geomalla y material gravo-arcilloso; avance de excavación mecánica para muro de gaviones. INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1. Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos). Avance: 71,35% Excavación manual para cajas, acero de refuerzo y vaciado de concreto en planilla de celosas; instalación de redes sanitaria, RCI y eléctrica; y revoco de muros internos. 2. Pabellón Mujeres Cartagena (114 cupos). Avance: 98,23%. Instalación de acometidas, luminarias y redes eléctricas; tableros eléctricos y de control; red CCTV; continuidad de comunicaciones, seguridad y sonido; instalación de sensores de humo; pruebas de estanqueidad del tanque de agua potable; y adecuaciones para integración y puesta en servicio de equipos. 3. Pabellón Bellavista P4 (514 cupos). Avance: 78,60%. Instalación de estructura de cubierta; inicio de fundición de bordillos y planitas para baranda perimetral. Avance en redes eléctricas, ventilación mecánica/aire acondicionado, carpintería metálica y fundición de placa de cancha y patio. 4. Ampliación Buga (720 cupos). Avance: 92% Red Contra Incendio RCI: Reemplazo de tubería y rociadores en bloques H (pisos 1, 2 y 3), con pruebas satisfactorias; inicio de instalación en bloques G1 y G2, piso 2. 5. Pabellón Mar Verde (215 cupos). Avance 41,17% Vaciado de placas de contrapiso y entrepiso; armado de acero de vigas, viguetas y riostras; instalación de redes eléctrica y de aguas lluvias embebidas; y vaciado de vigas aéreas. COMPLEMENTARIAS: 1. Complementarias Barranquilla 100% Finaliza contractualmente 2. Alojamiento guardia Itagüí: avance 74% Alojamiento: instalación de pisos en ambos niveles, carpintería de aluminio y puertas de acceso. 3. Caminos Espinal 100% Construcción, adecuación e instalación de obras civiles, redes hidrosanitarias, acabados arquitectónicos y carpintería metálica, en continuidad con el cronograma y las especificaciones técnicas del proyecto. 4. Complementarias Ipiales – Alojamiento – 71,7% Complemento de pavimento en sectores de curva de la vía Acopio-PTAP; conformación de andén norte del casino; cubierta tramo 15; detallado de estructura en tramos 14 al 17; e instalación de malla.	Disponibilidad de Recursos	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignen los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de agosto, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 25.992.409.633	Compromisos: \$11.579.814.415 Obligaciones: \$66.633.333 Pagos: \$66.633.333	Actividad No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. Para el desarrollo de esta actividad se suscribieron dos contratos de prestación de servicios profesionales (163-2026 y 164-2026), con el fin de fortalecer el apoyo técnico requerido y asociado al mejoramiento tecnológico de los diferentes ERON. Actividad No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad, esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 2.1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos y sistemas de comunicación. Se inicia con la constitución del plan de trabajo para llevar a cabo la contratación de la presente vigencia. 2.2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. Se adicionaron los contratos 294 de 2024 y 236 de 2025, destinados a la dotación complementaria de sistemas CCTV en los ERON de Girón, Valledupar e Itagüí. Actividad No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales. Se inicia con la constitución del plan de trabajo para llevar a cabo la contratación de la presente vigencia. Actividad No. 4: Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales. Aunque la actividad se encuentra vigente en el proyecto, para la vigencia 2026 tiene valor cero (\$0) y por lo tanto no será ejecutada. Actividad No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. Para el desarrollo de esta actividad se suscribieron dos contratos de prestación de servicios profesionales (163-2026 y 164-2026), con el fin de fortalecer el apoyo técnico requerido y asociado al mejoramiento tecnológico de los diferentes ERON.	La Subdirección gestora del proyecto no identificó dificultades durante el mes objeto de reporte.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignen los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de agosto, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.

 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN								
VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: AGOSTO		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	202500000024681	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA GARANTIZAR ESPACIOS INTEGRALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACION EN EL TERRITORIO NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 39.173.100.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de agosto no presentaron avances.	No se presentaron dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIMP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme. Así mismo, desde la Subdirección de Construcción y Conservación para el mes de agosto no reporta información
Fecha de actualización de información:			08-09-2026					