

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN									
VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: septiembre			
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA	
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 131.825.127.545	Compromisos: \$78.837.622.000 Obligaciones: \$37.017.679.816 Pagos: \$37.017.679.816	Actividad No. 1: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura física. En septiembre, el equipo técnico de la Subdirección hizo seguimiento a los proyectos de los ERON y apoyó la supervisión de contratistas e interventoría de la USPEC. Actividad No. 2: Realizar estudios y diseños. En este periodo se avanzó en el compromiso y pago del contrato 254-2025, cerrando los estudios de vulnerabilidad requeridos y dando continuidad al contrato de interventoría 284-2024. Actividad No. 3: Realizar obras de mantenimiento general. Se ejecutan las actividades de mantenimiento general de la vigencia 2025 y del contrato 256-2024. Asimismo, se tramitó el pago de la interventoría (contrato 271-2024) y se avanza en la obligación y pago de vigencias expiradas de los contratos 256-2024, 404-2021 y 271-2024. Actividad No. 4: Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías. Se reestructuran los proyectos de la actividad para financiar el pago de vigencias expiradas de contratos finalizados en diciembre de 2025. Actividad No. 5: Realizar mantenimiento de plantas eléctricas. Los contratos de mantenimiento de la vigencia 2025 están en ejecución y trámite de cuenta de reserva. Actividad No. 6: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento y operación de PTAR Y PTAP. Se realizaron visitas para la atención de emergencias mediante el personal OPS y los contratos vigentes de 2026 en el EPMSC Guaduas y CPAMS Cóbmita. Asimismo, se adjudicó e inició la ejecución del contrato 255-2026 para el nuevo proceso de PTAR y PTAP. Actividad No. 7: Realizar estudios y diseños. Se ejecutan las actividades de consultoría de permisos ambientales (contrato 345-2023). Por su parte, el contrato 286-2024 está en proceso de reinicio tras la contratación del personal de supervisión y la gestión de permisos de ingreso a los ERON a nivel nacional. Actividad No. 8: Operación y mantenimiento de PTAR/PTAP. El contrato 255-2026 para el nuevo proceso de PTAR y PTAP fue adjudicado y suscrito, encontrándose actualmente en ejecución a la espera de la adjudicación de su interventoría.	Bloqueo administrativo de pagos: Resoluciones de vigencias expiradas suspendidas en revisión por cambio de directivas. Restricción presupuestal (PAC 2025): Insuficiencia de Programa Anual Mensualizado de Caja en DIC2025 que obligó a tramitar pasivos exigibles y vigencias expiradas, ralentizando la estructuración, compromiso y obligación de nuevos procesos para 2026. Falta de supervisión técnica: Retraso en la adjudicación de la interventoría para los contratos de PTAR y PTAP.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignan los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de septiembre, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.	
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 220.164.056.197	Compromisos: \$217.004.108.892 Obligaciones: \$82.467.483.030 Pagos: \$82.467.483.030	Infraestructura Nueva: ERON San Ángel Renacimiento - Avance: 89% Lleno en plazoleta exterior del módulo 3 (Pabellón 1) y vaciado de concreto en plazoleta exterior del módulo 3 (Pabellón 2). EPMSC Rotacha - Avance: 96% Instalación de divisiones de baño y portón de acceso (Acopio), más pruebas de presión en redes acueducto y alcantarillado (Administración). EPMSC Pereira II - Avance: 68% Demolición de mampostería por sismo, detalle y reparación de columnas en Portal 1, e instalación de cableado de aire acondicionado en piso 4 (Alojamiento). ERON Silvia - Avance: 38% Finalización de piloteaje, vigas de cimentación y dados en Pabellones 1 y 2. Inicio de piloteaje y dados de cimentación en Pabellón 3. ERON Barrancabermeja - Avance: 43% Colocación de sacos de suelo-cemento, geotextil, geomalla y conformación gravo-arcillosa en Plataforma 1. Vaciado de concreto en columnas 1G, 2G, 1H, 2H, 1I y 3I del Edificio de Administración. Ampliaciones: EPMSC Mujeres Cartagena - Avance: 98% Construcción de muro en cerramiento perimetral antiguo, avance estructural del nuevo cerramiento e instalación de comedores en acero en patios polivalentes. Bellavista P4 - Avance: 80% Vaciado de pisos de acabado en celdas y pasillos (niveles 3 y 4 del pabellón) y verificación de soldadura en ventanas interiores, exteriores y puertas de acceso a celdas. Calarcá - Avance: 84% Instalación de tubería sanitaria en piso 1 (Bloque A) y nivelación y compactación de subbase en rampa de acceso. Buga - Avance: 93% Consolidación de ejecución (actividad administrativa por suspensión), revisión de balance de obra e inicio de planos. Acacias Mujeres Mar Verde - Avance: 43% Instalación de plataforma para losa de entropiso (N.E +6.80) y colocación de malla electrosoldada en Pabellón Mujeres; construcción de muros de mampostería sobre losa de cubierta en Aulas Educativas. CPMS Itagüí Alojamiento de Guardia - Avance: 86% Pulido de piso e instalación de cielorrasos en las edificaciones de Alojamiento de Guardia y Sanidad. Alojamiento Guardia Ipiales - Avance: 86% Obras generales del proyecto suspendidas actualmente (reinicio programado: 27 de octubre de 2026).	Disponibilidad de Recursos	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignan los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de septiembre, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.	
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 25.992.409.633	Compromisos: \$11.529.031.819 Obligaciones: \$37.154.488 Pagos: \$37.154.488	Actividad No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. Se adjudicó el Contrato 365 de 2026 a Elkin Yesid Prieto Santanilla por \$24.765.192, de los cuales \$12.382.596 corresponden a esta actividad. Su ejecución va hasta el 11DIC2026. Actividad No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad para la detección de elementos prohibidos. Inician las actividades de estructuración precontractual para ejecutar los recursos asignados. Actividad No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales. Inician las actividades precontractuales para la contratación de la presente vigencia. Actividad No. 4: Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales. Aunque la actividad sigue vigente en el proyecto, no se ejecutará en 2026 por tener un presupuesto asignado de cero pesos (\$0). Actividad no. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. Se adjudicó el Contrato 365 de 2026 a Elkin Yesid Prieto Santanilla por \$24.765.192, de los cuales \$12.382.596 corresponden a esta actividad. Su ejecución va hasta el 11DIC2026.	La Subdirección gestora del proyecto no identificó dificultades durante el mes objeto de reporte.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignan los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de septiembre, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.	
4	20250000024681	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA GARANTIZAR ESPACIOS INTEGRALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 39.173.100.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de septiembre no presentaron avances.	No se presentaron dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme. Así mismo, desde la Subdirección de Construcción y Conservación para el mes de septiembre no reporta información	
Fecha de actualización de información:			07-oct-26						