

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2014

PERIODO A REPORTAR: 01 - 30 DE SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL.	Dirección de Infraestructura / Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 50.000.000.000	Total CDP expedidos: \$49.183.930.957 Total comprometido: \$21.085.139.273 Total obligado: \$ 944.325.922 Total Pagado: \$944.325.922	Se han adjudicado 43 procesos cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento y conservación de la infraestructura física general de los establecimientos en: EPMSC Caqueza, EPMSC Aguadas, Ipiales, Bucaramanga, Pasto, Santafé de Antioquia, Itzmina, Reclusión Mujeres Bucaramanga, Reclusión Mujeres Popayán, EPMSC Armenia, RM Armenia, San Vicente de Chucurí, Socorro, Vélez, Espinal, RM Bogotá, EPMSC Tulúa, EPMSC Honda, EPMS San Gil, EPAMSCAS Palmira, Quibdó, EPAMSC Girón, EPAMSC Sincelajo, EPAMSC Buenaventura, EPAMSC San Andrés isla, EPAMSCAS La Dorada, Complejo Jamundí "COJAM", Popayán ERE EPAMSCASPY, La Modelo Barranquilla, Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta - COCUC, EPSCS La Esperanza- Guaduas, EPMSC Granada - Meta, EPMSC JP-Chiquinquirá, EPMSC Villavicencio, EPMSC Calarcá- Quindío, EPMS Arauca, RM Pereira, EPMSC Pereira, Las Heliconias - Florencia Caquetá, Puerto Triunfo - Antioquia, Cali, EPMSC Acacias, Ibagué - Picalaña "COIBA". Así mismo, se adjudicaron 10 procesos de interventoría de las obras ya contratadas.	Entre el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2014 NO se contaba con suministro de tickets aéreos para el desplazamiento de los funcionarios. El proceso de contratación de algunas plantas de tratamiento fue adjudicado el contrato de obra pública No. 099 de 2012 celebrado con el INPEP y el consorcio PTAR INPEP 2012 cuyo objeto es "Contratar la adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de diez (10) plantas de tratamiento de agua residual PTAR y de cuatro (4) plantas de tratamiento de agua potable PTAP de los establecimientos carcelarios del INPEP"; a la fecha la Unidad no ha recibido del INPEP la relación de los trabajos incluidos, no obstante la Unidad para la presente vigencia está realizando las gestiones para la contratación de la operación de plantas en EPMSC Socorro y EPAMSCAS Valledupar.	
2	1173000280000	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	Subdirección de Bienes	\$ 500.000.000	Total CDP expedidos: \$500.000.000 Total comprometido: \$486.000.000 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	Contrato No. 193 del 29 de agosto de 2014 por valor de \$324.000.000 más adición pro valor de \$162.000.000 valor total del contrato \$486.000.000 se encuentra en ejecución, con la adición el INPEP incluyó como beneficiario el establecimiento de Montería.	Por trámites de importación de los elementos objeto del contrato, se tiene programada la entrega para el mes de diciembre de 2014.	
3	1173000520000	ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES EN CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 24 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	Subdirección de Bienes	\$ 150.000.000	Total CDP expedidos: \$150.000.000 Total comprometido: \$116.589.914 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	Contrato No. 156 del 25 de agosto de 2014 por valor de \$61.915.553, adjudicado y en ejecución. El 21 y el 30 de septiembre fueron entregados los equipos en los establecimientos beneficiarios de Espinal y Sincelajo. Así mismo la Dirección de Infraestructura suscribió el Contrato No 157 de 2014, por valor de \$54.674.361, con el fin de realizar las actividades de adecuación de infraestructura en los establecimientos de Sincelajo y Espinal.	Ninguna	La Dirección de Infraestructura tiene a su cargo la ejecución de \$84.000.000, para el proceso de adecuaciones físicas, lógicas y eléctricas en Espinal y Sincelajo.
4	1173000550000	DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	Subdirección de Bienes	\$ 700.000.000	Total CDP expedidos: \$699.102.745 Total comprometido: \$699.102.745 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	Contrato No. 152 del 12 de agosto por valor de \$699.102.745, adjudicado y en ejecución. Entrega de elementos programas para el mes de octubre. El contratista se encuentra adelantando las adecuaciones para la instalación de los CCTV en los establecimientos beneficiarios.	Ninguna	
5	2011011000298	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA INTERNOS CON DOMICILIARIA, BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS O CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (SVE)	Dirección Logística / Subdirección de Bienes	\$ 7.000.000.000	Total CDP expedidos: \$7.000.000.000 Total comprometido: \$7.000.000.000 Total obligado: \$7.000.000.000 Total Pagado: \$7.000.000.000	El proyecto culminó satisfactoriamente su ejecución con los recursos de inversión. A partir de la vigencia 2015 se trasladan los recursos a Gastos de Funcionamiento.	Ninguna	
6	2012011000272	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA BLOQUEADOR DE SEÑALES DE TELEFONÍA MÓVIL EN 10 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL	Subdirección de Bienes	\$ 3.100.000.000	Total CDP expedidos: \$3.100.000.000 Total comprometido: 0 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	En trámite el proceso de adjudicación del contrato.	Ninguna	
7	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Infraestructura / Subdirección de seguimiento a la infraestructura	\$ 148.123.500.000	Total CDP expedidos : \$123.450.598.192 Total comprometido: \$110.487.446.993 Total obligado: \$1.075.266.725 Total pagado: \$1.075.266.725	a) <u>Programa de rehabilitación de cupos</u> : Se radicaron estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual para rehabilitación de cupos de : Complejo Metropolitano de Cúcuta, EPMSC ERE JP Bimanga, EPMSC ERE Cali, EPMSC Cartagena, EPAMSCAS Combita, EPMSC JP Espinal, EPMSC Girardot, EPAMSC Girón, Complejo Ibagué, EC Bogotá (Modelo), EPAMSCAS JP Palmira (máxima), EPMSC ERE Valledupar. Así mismo se radicaron también estudios previos para las interventorías en: EPAMSC Girón/ EPMSC ERE JP Bimanga, EPMSC Girardot/EPMSC JP Espinal/Complejo Ibagué, EPAMSCAS Combita, EPMSC ERE Cali/EPAMSCAS JP Palmira (máxima), EPMSC ERE Valledupar/ EPMSC Cartagena, EC Bogotá (Modelo), Complejo Metropolitano de Cúcuta. No se ha adjudicado ningún contrato ya que se está a la espera de aprobación de vigencias futuras ordinarias para realizar la contratación. b) <u>Programa de ampliación de establecimientos (colonias)</u> : Se encuentra en ejecución de obra el proyecto de Tierralta, iniciada el 25 de abril de 2014 con un avance del 3,13%. Respecto a Guaduas ya se finalizó el esquema básico y se continúa con el diseño definitivo del proyecto el cual tiene un avance del 30%. c) <u>Programa de construcción de Pabellones</u> : en Espinal se presenta un avance programado de 20%, avance de obra de 10%, y un atraso del 10%. Se requiere incrementar el ritmo de obra para frenar el atraso incrementando personal y equipo de forma urgente; la obra cuenta con 160 obreros pero se requiere como mínimo 250 para atacar más fuentes de trabajo. En Tulúa se presenta un avance programado de 18%, un avance de obra de 12% y un atraso de 6%; la obra presenta buena calidad en sus acabados, se están atacando 8 frentes de trabajo con 112 obreros pero el atraso se ha incrementado. Se requiere acciones que incrementen el ritmo de obra de manera urgente. Respecto a Buga se presenta un avance programado de 12,2%, un avance de obra de 5,8% y un atraso de 6,4%; la obra presenta un incremento de personal y equipo significativo, se encuentran instaladas 2 torre-grúas; se terminó la actividad de pilotes, el compromiso consignado en el comité de obra es llegar a Diciembre con placa de primer nivel en los bloques B-C-D-E-F-G más fundido el tanque de almacenamiento, actualmente la obra presenta 157 obreros aunque el atraso es significativo, se necesitan acciones de choque para frenar el atraso de obra. Respecto a Girón, Ipiales e Ibagué se está a la espera de la aprobación de vigencias futuras ordinaria para realizar la contratación. en cuanto a replicas , fueron radicados el 03 de junio los estudios previos para la demolición del pabellón número 5 en el establecimiento de Bellavista. La Contratación para la construcción de la réplica está a la espera de aprobación de vigencias futuras ordinarias. d) <u>Programa de diseño ERON</u> : Avances en la obtención de lote en Valledupar: 30%; Riohacha: 100%, Fundación: 70%, Pereira:90%. Formulación de proyecto Valledupar: 40%; Riohacha:100%, Fundación:80%, Pereira:80%. Estudios Previos Riohacha:95%, Fundación: 50%, Pereira: 50%. La USPEC realizó visita técnica los predios determinando la viabilidad	a) <u>Programa de ampliación de establecimientos (colonias)</u> : Debido a que el INPEP ingresó al convenio marco, prestando apoyo con relación al tema de seguridad para los proyectos se han generado algunos inconvenientes y retrasos en su desarrollo, en razón al acatamiento de todos los requerimientos hechos por dicha entidad; de igual forma es de mencionar, que por parte del Ejército Nacional se han presentado demoras en el desarrollo de las obras conforme a los cronogramas pactados; para el caso específico de Tierralta, la obra no ha presentado avances debido a faltantes en las áreas arquitectónicas, geotécnica, hidrosanitaria, gas, topográfica, programación flujo de inversión, estructural y eléctrica; en el caso de Guaduas, a la fecha no se ha firmado acta de inicio de obra, debido a que aún está pendiente la entrega de los productos de diseño por parte del contratista (Ejército Nacional). b) <u>Programa de construcción de pabellones</u> : Se amplió la fase de pre construcción teniendo en cuenta que la consultoría de diseño no entregó la información completa de los tres (3) proyectos. Adicionalmente el INPEP exigió la construcción de un muro de seguridad, que independizara las obras, del funcionamiento del establecimiento, lo cual afectó el curso normal de las obras. d) <u>Programa de diseño ERON</u> : El trámite de cesión al INPEP solo se ha realizado para Riohacha y se encuentra pendiente para los	

						<p>del proyecto, a partir de esto se ha adelantado la gestión ante los entes territoriales para que ellos realicen la adquisición de los predios y posterior cesión al INPEC.</p> <p>e) Programa de seguimiento a la infraestructura: 3 actividades: 1-Elaboración de diagnóstico de la infraestructura: Se está elaborando la base de datos de acuerdo con la información obtenida en las visitas técnicas realizadas para cuantificar y valorar la información 2- Formulación de lineamientos del plan maestro de infraestructura: se ha culminado la primera fase correspondiente a la construcción de los "lineamientos base, plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura penitenciarias y carcelaria periodo 2014-2024" 3-Creación de un observatorio de la infraestructura penitenciaria: Sigue en desarrollo la construcción de la base de datos la cual consolidará la información correspondiente a las variables que determinan el estado actual de la Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria, teniendo un avance del 60% del proceso. A la fecha se evidencia la construcción de la ficha de infraestructura en la base de datos, de igual forma se está consolidando información, correspondiente a la caracterización de la población reclusa, los metros cuadrados por establecimientos, parametrización del formulario para el diagnóstico de establecimientos, entre otros; adicionalmente se está desarrollando la página WEB y el boletín del Observatorio de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria Nacional. Se terminó el diseño del anteproyecto para la conformación del observatorio de infraestructura penitenciaria y carcelaria - OIPEC.</p>	<p>otros establecimientos. El factor que más afectó el normal trámite y que ocasiono demoras en el proceso de cesión al INPEC fue la ley de garantías.</p>	
7	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SPC	Oficina Asesora de Planeación	\$	426.500.000	<p>Total CDP expedidos: \$375.500.000 Total comprometido: 0 Total obligado: 0 Total Pagado: 0</p>	<p>El día 3 de septiembre de 2014, se publicó en el SECOP tanto los estudios previos como invitación pública para la contratación del servicio de capacitación en la formación de auditores internos del MECI 1000.2014 y la NTC GP 1000.2009 y desarrollar cursos de profundización de fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. El día 10 de septiembre se realizó la evaluación técnica de los proponentes de esta contratación, identificando que ninguno de ellos cumplía los requisitos exigidos en la invitación pública. El proceso se declara desierto el día 15 de septiembre de 2014.</p> <p>Entre tanto para el producto denominado "Modelo de Gestión Documental" se realizó el día 25 de septiembre de 2014 la publicación de los estudios previos y pliego de condiciones de la organización de los archivos de gestión de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la USPEC, la elaboración, aprobación y aplicación de los cuadros de clasificación documental y las tablas de relación documental y la adquisición e implementación de un software de gestión documental para el manejo de los procesos misionales y de archivo y correspondencia que cumpla con toda la reglamentación y normatividad vigente del Archivo General de la Nación - AGN. Se espera para mediados de octubre concluir con la contratación.</p> <p>Se ha trabajado en la actualización del proyecto de inversión en la plataforma del SUJFP, con el objetivo de obtener el estado "registrado y actualizado" y así solicitar vigencias futuras para la contratación de la asesoría y acompañamiento en la formulación estratégica.</p>	<p>Este proyecto se desarrolla bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera, quien tiene a su cargo la implementación del Modelo de Gestión Documental, aspecto que ha generado retrasos en la ejecución de los recursos a cargo de esta dependencia y cuyo monto es de \$346.500.000 para la vigencia 2014, puesto que han realizado constantes cambios a la definición de las actividades para el logro de este componente.</p>

Fuente: Memorandos 160-2-SUBBIE-19119 del 08 de octubre de 2014, 150-DINFRA-20139 del 21 de octubre de 2014 y Sistema Integrado de Información Financiera - SIF Nación II

Fecha de actualización de información: 24 de octubre de 2014.