



VIGENCIA: 2014

PERIODO A REPORTAR: 01 - 31 DE OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	Dirección de Infraestructura / Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 50.000.000.000	Total CDP expedidos: \$49.120.058.181 Total comprometido: \$40.440.077.201 Total Obligado: \$ 4.923.947.052 Total Pagado: \$4.923.947.052	Se adjudicaron tres (3) procesos adicionales, uno de mantenimiento general para el establecimiento EPMSC Santa Marta y dos PTAR - PTAP para el Establecimiento Penitenciario y Carcelario EPC Yopal para un total de 46 procesos. Además se firmó el contrato No. 274 con FONDECUN del 9 de octubre de 2014 por un valor total de obras de \$15.476.803.847, interventorias \$1.625.064.404 y valor de gerencia \$1.282.640.119, valor total: \$18.384.508.369	En relación a algunos contratos adjudicados en septiembre y cuyas obras se vienen ejecutando en octubre, se han generado algunos retrasos ocasionados de índole administrativo y logístico, en su mayoría relacionado con el ingreso del personal de obras a los establecimientos. En el establecimiento de las Heliconias (Florencia), el contratista tiene la capacidad de abrir frentes simultáneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez. En EPMSC Cáqueza solicitud de confirmación de linderos del establecimiento con el fin de construir un tramo de muro de cerramiento. A la fecha no se ha obtenido respuesta ni del establecimiento ni de planeación municipal. EPC La Esperanza (Guaduas) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes simultáneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez. RM Buen Pastor (Bogotá) Negado el ingreso al establecimiento en septiembre por celebraciones de la virgen de las Mercedes además de paro Operación Reglamento Guardia INPEC EPMSC Istmina (Chocó) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes simultáneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez, horarios de trabajo reducidos 3-4 hrs, debido a verificaciones de seguridad y no permiten ingresos a áreas de intervención. EPMSC Quibdó (Chocó) la dirección del establecimiento no ha reubicado a los internos de los patios 2 y 3 con el fin de iniciar el mantenimiento de celdas en los patios. La Modelo (Barranquilla) el contratista tiene la capacidad de abrir frentes simultáneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez, horarios trabajos reducidos a 3-4 horas, no se han reubicado los internos del patio B para adelantar las obras de las cajas de inspección. EPMSC-ERE Cali Hubo demoras de aproximadamente mes y medio en la entrega del rancho para obras de mantenimiento y ampliación, por solicitud del INPEC se hizo un muro provisional para ejecutar la obra actual del muro del cerramiento perimetral en el sector de la granja. EPAMSCAS JP Palmira el contratista tiene la capacidad de abrir frentes simultáneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez., a la fecha solo se han intervenido baterías sanitarias en el patio 2 únicamente. EPMSC Jamundí (Valle) Se requiere de acompañamiento continuo de la guardia en los diferentes frentes de obra en ejecución en la torre 1. RM Pereira la Directora saliente no permitía iniciar obras en septiembre; el establecimiento desocupó la guardería con el fin de iniciar el mantenimiento general. EPMSC Honda (Tolima) La Dirección del establecimiento no permite hacer apertura de más de un frente de trabajo, además no permite continuar trabajos en la batería sanitarias de polideportivo. EPMSC Villavicencio Dificultad en la entrada y trasiego de los materiales al área a intervenir debido a la cantidad de filtros de seguridad y demora en el ingreso de los mismos, el contratista tiene la capacidad de abrir frentes simultáneos de obra, no obstante por disponibilidad de guardia solo se puede intervenir un frente a la vez.	
2	1173000280000	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	Subdirección de Bienes	\$ 500.000.000	Total CDP expedidos: \$500.000.000 Total comprometido: \$486.000.000 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	Contrato No. 193 del 29 de agosto de 2014 por valor de \$324.000.000 más adición por valor de \$162.000.000 valor total del contrato \$486.000.000 se encuentra en ejecución, con la adición el INPEC incluyó como beneficiario el establecimiento de Montería. Durante la segunda semana de noviembre el contratista realizará las adecuaciones eléctricas necesarias para la instalación de los equipos.	Por trámites de importación de los elementos objeto del contrato, se tiene programada la entrega para el mes de diciembre de 2014.	



VIGENCIA: 2014

PERIODO A REPORTAR: 01 - 31 DE OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
3	1173000520000	ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES EN CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 24 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	Subdirección de Bienes	\$ 150.000.000	Total CDP expedidos: \$150.000.000 Total comprometido: \$116.589.914 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	Contrato No. 156 del 25 de agosto de 2014 por valor de \$61.915.553, adjudicado y en ejecución. El 21 y el 30 de septiembre fueron entregados los equipos en los establecimientos beneficiarios de Espinal y Sincelejo. Las adecuaciones físicas del Espinal ya se realizaron y las de Sincelejo serán entregadas el 30 de noviembre.	Ninguna	La Dirección de Infraestructura tiene a su cargo la ejecución de \$84.000.000, para el proceso de adecuaciones físicas, lógicas y eléctricas en Espinal y Sincelejo.
4	1173000550000	DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	Subdirección de Bienes	\$ 700.000.000	Total CDP expedidos: \$699.102.745 Total comprometido: \$699.102.745 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	Contrato No. 152 del 12 de agosto por valor de \$699.102.745, adjudicado y en ejecución. Durante el mes de octubre se realizaron por parte del contratista, las adecuaciones necesarias (tuberías, fibra óptica, gabinetes de control), necesarias para la instalación de los equipos en los establecimientos de RM Bogotá, EC Modelo y EPMSO Medellín. Contrato con plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2014, según lo programado la entrega de los equipos se realizará entre el 01 y el 15 de diciembre.	Ninguna	
5	2011011000298	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA INTERNOS CON DOMICILIARIA, BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS O CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (SVE)	Dirección Logística / Subdirección de Bienes	\$ 7.000.000.000	Total CDP expedidos: \$7.000.000.000 Total comprometido: \$7.000.000.000 Total obligado: \$7.000.000.000 Total Pagado: \$7.000.000.000	El proyecto culminó satisfactoriamente su ejecución con los recursos de inversión. A partir de la vigencia 2015 se trasladan los recursos a Gastos de Funcionamiento.	Ninguna	
6	2012011000272	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA BLOQUEADOR DE SEÑALES DE TELEFONÍA MÓVIL EN 10 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL	Subdirección de Bienes	\$ 3.100.000.000	Total CDP expedidos: \$3.012.088.600 Total comprometido: 0 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	Se suscribió el contrato No. 275 del 10 de octubre de 2014 por valor de \$2.966.841.649, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2014, actualmente en ejecución.	Ninguna	



VIGENCIA: 2014

PERIODO A REPORTAR: 01 - 31 DE OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
7	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Infraestructura / Subdirección de seguimiento a la infraestructura	\$ 148.123.500.000	Total CDP expedidos : \$77.894.610.167 Total comprometido: \$40.632.075.764 Total obligado: \$1.205.172.990 Total pagado: \$1.205.172.990	<p>a) <u>Programa de rehabilitación de cupos</u>: De la vigencia 2013 no se han entregado cupos adicionales de obras de rehabilitación por lo que continúan los 1416 cupos entregados. De la vigencia 2014 no se ha avanzado en el proceso de contratación ya que se está a la espera de la aprobación de vigencias futuras ordinarias.</p> <p>b) <u>Programa de ampliación de establecimientos (colonias)</u>: Se encuentra en ejecución de obra el proyecto de Tierralta, iniciada el 25 de abril de 2014 con un avance del 3,13%. Respecto a Guaduas ya se finalizó el esquema básico y se continúa con el diseño definitivo del proyecto el cual tiene un avance del 40%.</p> <p>c) <u>Programa de construcción de Pabellones</u>: en Espinal se presenta un avance programado de 30%, avance de obra de 10%, y un atraso del 20%. Se requiere incrementar el personal de obra, aumento de equipo de formaleas y doble jornada laboral. En Tuluá se presenta un avance programado de 18%, un avance de obra de 12% y un atraso de 6%; operarios de obra: 112 obreros; Se requiere aumento en la mano de obra como mínimo en un 100%, aumento significativo de equipos y formzletas y doble jornada laboral. Respecto a Buga se presenta un avance programado de 12,8%, un avance de obra de 5,8% y un atraso de 7%; Operarios de obra:153. Se requiere aumento en la mano de obra como mínimo en un 100%, aumento significativo de equipos y formzletas y doble jornada laboral. Respecto a Girón, Ipiales e Ibagué se está a la espera de la aprobación de vigencias futuras ordinarias para realizar la contratación. En cuanto a replicas se está a la espera de aprobación de vigencias futuras ordinarias.</p> <p>d) <u>Programa de diseño ERON</u>: Avances en la obtención de lote en Riohacha: 100%, Fundación: 90%, Pereira:90%. Formulación de proyecto: Riohacha:100%, Fundación:90%, Pereira:90%. Estudios Previos Riohacha:95%.Fundación 70%, Pereira: 70%.</p> <p>e) <u>Programa de seguimiento a la infraestructura</u>: 3 actividades: 1- Elaboración de diagnóstico de la infraestructura: Se realizó una programación y muestreo de los establecimientos del piloto de diagnóstico. En reunión con la Subdirección de Seguimiento se continuará con el trabajo en equipo con Plan Maestro y Observatorio y se definieron los establecimientos para realizar el diagnóstico piloto los cuales son: Complejo Ibagué, EMPMS Acacias, EPC la Esperanza Guaduas, EPAMSCAS Combita, RM PAS ERE Bogotá, COMplejo Metropolitano Cúcuta. 2- Formulación de lineamientos del plan maestro de infraestructura: A la fecha de corte se continúa en el desarrollo del anteproyecto de los "lineamientos base, plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria periodo 2014-2024"</p>	<p>a) <u>Programa de Rehabilitación de cupos</u>: Vigencia 2013: En el frente de obra de Palmira se dio inicio a los trabajos de rehabilitación de cupos en el segundo piso, éstos iniciaron después de los programados debido al proceso de cambio de los internos del segundo al primer piso, lo que generó modificación en los tiempos establecidos para las obras que actualmente se llevan a cabo. También hay que tener en cuenta los horarios de inicio y salida de los trabajadores puesto que no se laboran horas normales del trabajo, inclusive algunas veces se detienen los trabajos por recuentos de personal, requisas etc.</p> <p>b) <u>Programa de ampliación de establecimientos (colonias)</u>: Tierralta: hasta la fecha no se ha podido tener un proyecto completo, no ha sido posible superar la etapa de elaboración de Estudios y Diseños. Por consiguiente se tiene que registrar esta demora como crítica, no teniendo bases para hacer un plan de trabajo concreto. Al personal asignado para dirección de obra y residencia de obra se le ordenó su retiro de la obra y su regreso a Bogotá. El contratista está debiendo: En diseño: portal, centro de acopio, cancha, urbanismo, diseños eléctricos (detalles constructivos y factibilidad de servicio). En presupuesto: presupuesto diseño más construcción, cruce financiero interventoría, balances agencia logística ejecutado (ferreteria y pintura) cronograma detallado de obra, contrapartidas y manejo anticipo.</p> <p>c) <u>Programa de construcción de pabellones</u>: En Tuluá la consultoría remite únicamente planos arquitectónicos última versión a la interventoría, se hace necesario actualizar TODOS los planos (estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, voz y datos) los cuales no han sido remitidos, además los tiempos de respuesta a las observaciones no son los óptimos por parte de la consultoría.</p>	



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2014

PERIODO A REPORTAR: 01 - 31 DE OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
8	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SPC	Oficina Asesora de Planeación	\$ 426.500.000	Total CDP expedidos: \$375.500.000 Total comprometido: \$351.399.960,00 Total obligado: 0 Total Pagado: 0	<p>* El día 26 de septiembre se publicó nuevamente el proceso de contratación para proveer el servicio de capacitación de auditores internos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública "NTCGP-1000:2008" y el desarrollo de cursos de profundización en fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. El 3 de octubre se publicó la evaluación de las propuestas y el 10 de octubre de emitió la carta de aceptación de la propuesta presentada por la firma COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA. El día 28 de octubre se dio inicio a los cursos que culminaran el día 26 de noviembre.</p> <p>* Entre tanto para el producto denominado "Modelo de gestión documental implementado y en funcionamiento", el día 29 de octubre de 2014 se suscribió el contrato No. 289 con la sociedad INFORMATICA DOCUMENTAL SA por la suma \$ 336.400.000, por medio del cual se pretende adelantar la organización de los archivos de gestión, la elaboración, aprobación y aplicación de los cuadros de clasificación documental y tablas de retención documental, así como la implementación del software de gestión documental, de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación.</p>	<p>Dado que este proyecto se desarrolla bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera, esta última que tiene a su cargo la implementación del Modelo de Gestión Documental, quien remitió tardíamente la actualización de las actividades definidas en el proyecto de inversión, para la dejar el proyecto en estado " Registrado y actualizado" y así posibilitar el trámite de vigencias futuras.</p>	<p>Hasta la fecha se han comprometido \$351.399.960,00, en dos contratos del total de presupuesto asignado al proyecto de inversión en la presente vigencia (\$426.500.000,00. No se registra hasta la fecha obligaciones, ni pagos registrados.</p>

Fuente: Memorandos 150-DINFRA-21765 del 07 de noviembre de 2014, 160-2-SUBBIE-21636 del 10 de noviembre de 2014 y Reporte Ejecución Presupuestal Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II con corte a 31 de octubre de 2014

Fecha de actualización de información: 12 de noviembre de 2014