

VIGENCIA: 2018

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$87.645.564.943 Obligaciones: \$670.219.995 Pagos: \$670.219.995	El avance de Obra para la Construcción de los Establecimientos es del Yarumal: 1%, Buga: 92%, Ipiales: 78% y Girón: 72%. Pereira y Combita: En trámite de reprogramación de vigencias futuras para ampliar el plazo de ejecución hasta el 2021.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 27/04/2018.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de mayo se trabajó en la actualización del proyecto de inversión en la plataforma del SUIFP, la cual fue aprobada por el DNP el 31 de mayo. Adicional a esta actividad se remitieron para revisión a la Dirección Contractual los estudios previos para la contratación de la tercera fase del Sistema de Gestión de Seguridad de Información.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, así mismo se realizó mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 31/05/2018.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Entrega de estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, así mismo se realizó mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto conforme con las necesidades del cliente institucional, el cual fue aprobado y actualizado el 28/05/2018.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO D ELA SEURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	1) Máquinas de Rayos X: Los estudios previos de este componente fueron entregados en la Dirección de Gestión Contractual. 2) Circuito Cerrado de Televisión: Los estudios previos de este componente fueron entregados en la Dirección de Gestión Contractual. 3) Radios de Comunicación: Teniendo en cuenta que la adquisición de estos equipos se realizará por contratación directa, una vez finalizado el periodo de Ley de Garantías se iniciará el proceso para su adquisición.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 09/03/2018.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se realizaron cotizaciones para realizar el estudio de mercado para realizar estudios previos para contratación.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, así mismo se realizó mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto; el cual fue aprobado y actualizado el 08/05/2018.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$ 28.442.869.452 Obligaciones: \$ 726.570.002 Pagos: \$ 726.570.002	El 30 de mayo se publicó el proceso para el suministro, transporte, instalación, conexión y puesta en marcha de plantas eléctricas para establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional a cargo del INPEC. El 18 de mayo se publicó el proceso para el servicio de mantenimiento correctivo de dos de los ascensores que operan en la sede del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá - La Picota "COMEB". El avance de obra para el mantenimiento general en 71 establecimientos es del 10%.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 29/12/2017.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, Dirección de Logística, Oficina de Tecnología y Dirección de Infraestructura del 6,7, 8 y 13 de junio respectivamente.

Fecha de actualización de información:

15/06/2018