



UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021**

Bogotá D.C., noviembre 2021



OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los Proyectos de Inversión de la USPEC, de acuerdo con la información reportada al Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno -SISMEG, para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para su ejecución a 30 de septiembre de 2021 y determinar la eficiencia y efectividad de los mismos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

ALCANCE

Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión dentro del presupuesto de la Entidad vigencia 2021, así como a la información reportada por la USPEC en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, verificando los avances de las metas del Sistema Nacional de Gestión y Evaluación -SINERGIA, para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El presente informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión se realiza con corte al 30 de septiembre de 2021.

NORMATIVIDAD

En el presente ejercicio auditor se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- Ley 38 de 1989 modificada por la Ley 179 de 1994.
- Ley 225 de 1995.
- Ley 489 de 1998.
- Ley 819 de 2003 *“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”*.
- Documento CONPES 3294 de 2004- *“Renovación de la Administración Pública: Gestión por Resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación”*.
- Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005 *“Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto”*.
- Decreto 875 de marzo 27 de 2008 - Artículo 23 - que establece la Oportunidad en el registro de proyectos de Inversión.
- Decreto 2844 de 2010 *“por la cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y del plan nacional de desarrollo”*.
- Resolución No. 000611 de 2013. *“Por la cual se asignan responsabilidades y funciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-SPI Hoy USPEC”*.
- Decreto 1290 de 2014 artículos 08 y 18.
- Decreto 111 de 1996.
- Decreto 178 de 2003.
- Decreto 2789 de 2004.
- Decreto 1957 de 2007.



- Decreto 4150 de 2011.
- Decreto 378 de 2016.
- Decreto 2088 de 2016.
- Resolución 450 de 2003.
- Régimen de Contabilidad Pública.
- Decreto 2170 de 2016.

METODOLGIA

Para efectos del análisis, la ejecución de los proyectos de inversión corresponde al porcentaje de las obligaciones frente a la apropiación vigente de cada proyecto de acuerdo con cifras registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación II.

Con el fin de verificar y efectuar el respectivo seguimiento a información reportada por la Entidad, se procedió a verificar los registros en:

1. Sistema de Proyectos de Inversión SPI
2. Información de la Oficina de Gestión Contractual registrada en SECOP
3. Base de contratación con corte a 31 de diciembre de 2020
4. Base de pagos registrados en SIIF Nación, con corte a 30 de septiembre de 2021.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos dan la USPEC, para la vigencia 2021 son los siguientes:

1. Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.
2. Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional.
3. Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.
4. Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.
5. Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional -Nacional

Cabe resaltar que para la vigencia 2021, la Entidad formula cuatro (5) objetivos estratégicos, los cuales se encuentran directamente relacionados con las gestiones misionales y encaminadas a la operación de la Entidad.

INDICADORES DE METAS DE GOBIERNO

Una vez verificado el Sistema de Información SINERGIA del DNP, se evidencia que a la fecha fueron actualizadas las metas de la Entidad con las metas de gobierno de acuerdo con la Ley 1955 de 25 de mayo



de 2019, mediante el cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Resumen Anual – Histórico

En el mes de septiembre se realizó entrega de 271 cupos rehabilitados (recuperación de espacios), en el ERON de Buga en el Patio 6 con las intervenciones estructurales generadas dentro de los camastros y celdas. Ahora bien, en cuanto a las demás actividades el avance que se tuvo es el siguiente: INFRAESTRUCTURA MODULAR (2040 cupos) Los proyectos se encuentran adelantando actividades en Fase 2; Santa Marta: Rellenos contra muros de concreto para tanque de agua, instalación de carpintería metálica de puertas en ductos técnicos en pabellón 1 y 2, instalaciones de redes hidrosanitarias y eléctricas; Barranquilla: Cubierta sector de proyectos productivos, estructura metálica en instalación Pabellón 1 y 2, se continúa con excavación para pozos eyectores de aguas lluvias. Cartagena: Suministro e instalación de canal figurada tipo clásica, cerramiento metálico con malla expandida postes principales, suministro e instalación de Tubería, Itagüí: construcción muros 2 piso, construcción placa contrapiso, construcción redes hidrosanitarias para baterías de baño, construcción tanques de almacenamiento de agua, construcción escaleras en concreto reforzado 2 piso. INFRAESTRUCTURA RÍGIDA: Pereira (1.500 cupos) se continua con descapote de terreno natural se ha realizado acopio de material de demolición de construcciones y estructuras existentes, mantenimiento de las dos unidades sanitarias portátiles dispuestas para el personal vinculado, así mismo se realizó el retiro, chipiado y almacenamiento temporal de material vegetal en zona destinada para su acopio del material. Bellavista patio 2 (408 cupos) se encuentra en construcción de muros divisorios en concreto reforzado entre patio 2 y 5, la construcción de tanques aéreos de reserva de agua potable, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, construcción de cerramientos, construcción de camastros en concreto, construcción entrepaños guardarropa, enchapes y acabados. Renacimiento (1.500 cupos) se adelanta la conformación de la estructura metálica de la PTAP y de la PTAR, elaboradas in situ y trasladadas a la ubicación final en obra para el ensamble de los tanques de almacenamiento y tratamiento respectivamente, así mismo se realiza la excavación y conformación de las redes técnicas: hidráulicas, redes eléctricas y redes de comunicaciones del proyecto, se implementó el cerramiento definitivo. Por otra parte, se encuentra en construcción e implementación de un laboratorio para pruebas de resistencia del concreto. Riohacha (1500 cupos), se desarrollaron los estudios y diseños en cuanto a la red eléctrica externa, la red hidrosanitaria externa los cuales fueron aprobados por interventoría; así mismo se revisó la Tutela interpuesta por la comunidad Wayuu, para lo cual existe una medida cautelar. Bellavista P4 (514 cupos) realizando actividades preliminares, campamentos, replanteos, excavaciones, demolición de cimentación existente, adecuación de redes eléctricas e hidro sanitarias Cupos Rehabilitados: ERON de Granada se está desarrollando actividades en la celda 4, fue remodelada y mejorada en sus camastros, muros e instalaciones eléctricas y puntos hidrosanitarios, allí se amplió a 10 camastros. Adicionalmente se está desarrollando en el área de UTE, la construcción de 4 camastros; teniendo en cuenta las actividades descritas anteriormente en este frente de obra, la fecha estimada de finalización y entrega es para el 25/10/21 en donde se habilitarían 14 cupos nuevos. CONSULTORÍAS: Popayán (800 cupos) inicia fase 4 correspondientes diseños técnicos, diseños estructurales, eléctricos, ambientales e hidrosanitarios. Buenaventura (600 cupos) se está desarrollando el diseño arquitectónico. Barrancabermeja (1500 cupos) se encuentra en la culminación del anteproyecto arquitectónico, diagnóstico arqueológico. Villa Hermosa Cali (4500 cupos) realizando actividades de la fase 2, presentación esquema de implantación, se realiza socialización de los informes y trabajo de esquemas arquitectónicos.



Fecha de corte: 30/09/2021

Fecha de actualización: 07/10/2021



Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

COMPORTAMIENTO ANUAL DEL INDICADOR

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	80.227,00	-
Ene-Dic 2019	83.619,00	80.579,00	10.3800%
Ene-Dic 2020	85.539,00	80.579,00	6.6300%
Ene-Dic 2021	88.887,00	82.537,00	26.6700%
Ene-Dic 2022	88.887,00	-	-
2018-2022	88.887,00	82.537,00	26.6700%

Descripción del Indicador:

El indicador mide el número de cupos entregados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los actuales y en los nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) durante el cuatrienio.



Metas de gobierno:

2018-2022	Ene-Dic 2019	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022
88.887,00	83.619,00	85.539,00	88.887,00	88.887,00

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

GESTIÓN FINANCIERA

El Decreto 2482 de 2012 compone la Planeación y la Gestión de las Entidades, como instrumento de articulación y reporte de la Planeación y adopta las políticas de Desarrollo Administrativo, entre otras las de Gestión Financiera que es la política integrada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad. Constituye las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y la gestión de proyectos de inversión.

Para la vigencia 2020, el rubro de inversión está conformado por cinco (5) proyectos de inversión, los cuales se relacionan a continuación:

2018011000292 - IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL.

2018011000317- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - NACIONAL.

2018011000329- CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN – NACIONAL

2018011000336- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC – NACIONAL

2018011000466- FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto 2018011000292 - Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.

Objetivo General

Mejorar los espacios para el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del Orden Nacional.



Objetivos Específicos

- Contar con las áreas necesarias para la realización de audiencias judiciales en los ERON
- Ampliar la cobertura de la realización de audiencias judiciales en los ERON

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Evolución primer semestre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000	3.408.000.000
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Este proyecto cuenta con una apropiación por valor de \$3.408.000.000, se han obligado \$0 comprometido \$0 y pagado un valor de \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 0,00%, a 30 de septiembre de 2021 valor solicitado \$6.940.614.421, en la ejecución del proyecto de inversión relacionado.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000292>

Proyecto 2018011000317- Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional

Objetivo general

Fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de la población privada de la libertad.

Objetivos específicos

- Mejorar el sistema de recolección y custodia de las evidencias de la comisión de delitos
- Aumentar los recursos técnicos y tecnológicos de apoyo a la seguridad en los ERON

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Evolución a 30 de septiembre 2021



INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN TERCER TRIMESTRE DE 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Mediante a la verificación realizada en el SPI, se evidencia una apropiación por valor de \$4.000.000.000, en el primer semestre de 2021 se ha solicitado \$5.168.759.489, se han obligado \$0, pagado un valor de \$0, y comprometido \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 0,00% en la ejecución del proyecto con corte del primer semestre de 2021, con un saldo inicial de \$4.000.000.000 y vigente \$4.000.000.000.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000317>

Proyecto 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Objetivo general

Disminuir el hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional

Objetivos específicos

- Aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para atender a la PPL
- Obtener información técnica eficiente para dar viabilidad a nuevos proyectos de construcción y ampliación de cupos

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución a 30 de septiembre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652	260.221.745.652
Avance Financiero	0,00%	0,02%	0,08%	0,14%	0,21%	0,42%	0,50%	0,70%	2,37%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	1,50%	10,50%	28,20%	21,00%	27,60%	31,20%	34,50%	39,90%	43,20%



Conforme al presente proyecto se evidencia una apropiación por valor de \$260.221.745.652, se han obligado \$6.159.983.430, comprometido \$222.940.428.893 y pagado un valor de \$6.159.983.430, correspondiente al avance Financiero del 2,37%, Físico 0,00%, y de Gestión 43,20% en la ejecución del proyecto con corte 30 de septiembre de 2021.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000329>

Proyecto 2018011000336 - Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional

Objetivo general

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad en los ERON

Objetivos específicos

- Adecuar la Infraestructura física de los ERON
- Fortalecer el tratamiento de agua potable y residual en los ERON

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos.

Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución a 30 de septiembre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734	83.281.301.734
Avance Financiero	0,00%	0,03%	0,13%	0,34%	0,58%	0,90%	1,21%	5,66%	9,85%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,00%	27,00%	27,00%	56,00%
Avance Gestión	2,10%	2,45%	4,00%	5,05%	7,90%	18,25%	19,85%	21,55%	22,90%

En el presente proyecto se encuentra una apropiación por valor de \$83.281.301.734, se han obligado \$8.205.634.205, comprometido \$33.316.732.804 y pagado un valor de \$8.205.634.205, correspondiente al avance Financiero 9,85%, Físico 56,00%, y de Gestión 22,90% en la ejecución del proyecto con corte a septiembre de 2021.



Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000336>

2018011000466-Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.

Objetivo general

Fortalecer la aplicación de la Gestión Documental

Objetivos específicos

- Implementar herramientas tecnológicas del Sistema de Gestión Documental
- Generar buenas prácticas en los procesos Archivísticos de la entidad

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa: 1299 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector justicia y del derecho

Evolución a 30 de septiembre 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614	507.752.614
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%

El presente proyecto se encuentra una apropiación por valor de \$507.752.614, se han obligado \$0, comprometido \$0 y pagado un valor de \$0, correspondiente al avance Financiero del 0,00%, Físico 0,00%, y de Gestión 3,30% en la ejecución del proyecto con corte a septiembre 30 de 2021.

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=6&proyecto=2018011000466>



AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 2021
1. 2018011000292 - Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional.	\$3.408.000.000	Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 00,00% De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 no se evidencian pagos realizados durante el periodo enero – septiembre del 2021 en el presente proyecto de inversión.
2. 2018011000317- Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional - Nacional.	\$4.000.000.000	Financiero: 0,00% Físico: 00,00% Gestión: 00,00% De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 no se evidencian pagos realizados durante el periodo enero – septiembre del 2021 en el presente proyecto de inversión.
3. 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional	\$260.221.745.652	Financiero 2,37% Físico 0,00% Gestión 43,20% De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se realizaron 350 pagos los cuales suman un total de \$1'604.757.370,08 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se evidencian 210 Contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales los suman un valor de \$ 1'373.993.622,33. De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se realizaron 8 pagos por contratos de obras los cuales suman un valor de \$6'414.143.947,55 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se evidencian 128 pagos de actos administrativos (pago comisiones) los suman un valor de \$65'027.803,00



INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN TERCER TRIMESTRE DE 2021

		De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se evidencian 4 resoluciones las cuales suman un valor de \$ 1'143.663.046,33.
4. 2018011000336- Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional	\$83.281.301.734	Financiero: 0,90% Físico: 27,00% Gestión: 18,25% Una vez verificado en el CEN de pagos, se evidencia que a 30 de septiembre de 2021 se realizaron 411 pagos los cuales suman un valor de \$8'423.542.079,70. Discriminados de la siguiente manera: De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se evidencian 108 pagos de actos administrativos (pago comisiones) los suman un valor de \$48'142.197,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se realizó 1 pago por contrato de obra por valor de \$11'316.557,32 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se evidencian 268 Contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales los suman un valor de \$ 1'148.297.661,33 De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 se evidencian 34 resoluciones las cuales suman un valor de \$ 6'880.785.664,05.
5. 2018011000466- Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá.	\$507.752.614	Financiero: 00,00% Físico: 00,00% Gestión: 03.30% De acuerdo al CEN de pagos, a 30 de septiembre de 2021 no se evidencian pagos realizados durante el periodo enero – septiembre del 2021 en el presente proyecto de inversión.



- A continuación, se amplía información sobre los 8 contratos de obra realizados en el marco del proyecto de inversión Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Fecha Doc Soporte Compromiso	Tipo Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	Identificación	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Fecha de pago
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 272 DE 2020 "Ejecución de las obras eléctricas y civiles complementarias que permitan la integración física de los sectores antiguos con las nuevas estructuras de ampliación en el EPAMS GIRON 15 DE MARZO DE 2021 HASTA	830045040	AQSERV S A S	142,835,206.00	2021-06-30 04:28:12
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020 "Ejecución de las obras eléctricas y civiles complementarias que permitan la integración física de los sectores antiguos con las nuevas estructuras de ampliación en el EPMS CIPALES, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	901415289	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	108,599,864.25	2021-06-30 04:39:27
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020 "Ejecución de las obras eléctricas y civiles complementarias que permitan la integración física de los sectores antiguos con las nuevas estructuras de ampliación en el EPMS CIPALES, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	901415289	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	95,013,608.75	2021-07-01 03:56:43
2021-01-04 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	PARA GARANTIZAR RECURSOS VIGENCIA FUTURA 2021 PARA EL CONTRATO DE OBRA 276 de 2020, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPAR	901439396	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA	2,829,164,989.00	2021-09-20 00:00:00
2021-01-04 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	PARA GARANTIZAR RECURSOS VIGENCIA FUTURA 2021 PARA EL CONTRATO DE OBRA 276 de 2020, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPAR	901439396	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA	2,829,164,989.00	2021-09-21 04:03:39
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 272 DE 2020 "Ejecución de las obras eléctricas y civiles complementarias que permitan la integración física de los sectores antiguos con las nuevas estructuras de ampliación en el EPAMS GIRON 15 DE MARZO DE 2021 HASTA	830045040	AQSERV S A S	70,215,017.00	2021-09-29 05:23:41
2021-02-13 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	ADICION 1 CONTRATO 273 DE 2020 "Ejecución de las obras eléctricas y civiles complementarias que permitan la integración física de los sectores antiguos con las nuevas estructuras de ampliación en el EPMS CIPALES, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	901415289	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	145,955,836.00	2021-09-29 05:34:35
2021-06-22 00:00:00	CONTRATO DE OBRA	VIGENCIA 60 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PARA GARANTIZAR PAGO CONTRATO DE OBRA 201 DE 2021 EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SECTOR ANTIGUO CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN	900354526	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S	193,194,437.55	2021-09-29 05:23:27

CONCLUSIONES

- El seguimiento al comportamiento de las obligaciones con respecto de los proyectos de inversión de la Uspec con corte a 30 de septiembre de 2021 refleja lo siguiente: no se realizó ejecución presupuestal correspondiente a los rubros de **Implementación de salas para la realización de audiencias y diligencias judiciales en los establecimientos de reclusión del orden Nacional, Fortalecimiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional – Nacional y Fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá**. Lo anterior permite determinar que de manera reiterativa existen debilidades de planeación en la ejecución de los recursos del Estado.
- Actualmente las obligaciones de ejecución presupuestal correspondiente a los rubros de **Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional y Fortalecimiento de la infraestructura física de los Eron a cargo del Inpec – Nacional**, con corte de enero a septiembre de 2021 muestran un avance a nivel financiero en el cual se puede evidenciar que los recursos se están ejecutando, sin embargo, el porcentaje de ejecución continua siendo bajo teniendo en cuenta que los recursos asignados para los



proyectos de inversión son bastante elevado y su porcentaje de ejecución para mitad de vigencia no se acerca ni al 3% de ejecución financiera.

- Las recomendaciones realizadas en los informes anteriores no se han tenido en cuenta, toda vez que de manera reiterada se recomienda la planeación y mesas de trabajo para mejorar las gestiones financieras, físicas y de gestión en los proyectos de inversión de la Unidad.

8. RECOMENDACIONES.

- Realizar una planeación adecuada en cada proyecto de inversión, la cual permita la buena ejecución de los recursos y de esta manera evitar detrimentos.
- Realizar mesas de trabajo donde se analice cuales fueron o son los factores que no permitieron realizar los avances financieros, físicos y de gestiones en cada proyecto de inversión, lo anterior con el objetivo de encontrar las posibles causas y las acciones de mejora frente a los proyectos.

Cordialmente,

ALEXI MAUREDY PERDOMO BAMBAGUE
Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional

Elaboró: Natali Padrón Aguilar- Profesional Universitario

Revisó: Alexi Mauredy Perdomo Bambague- Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional

Ruta:

Ubicación archivo físico: