

## AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

| VIGENCIA: 2025 |               |                                                                                                                             |                                                                                 |                      |                                                                | PERÍODO A REPORTAR: FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.            | CÓDIGO BPIN   | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                         | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                         | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                                         | AVANCES Y LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIFICULTADES                                            | OBSERVACIONES OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1              | 2018011000336 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC                                                  | Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación      | \$ 144.411.677.545   | Compromisos \$2.273.465.202<br>Pagos \$0<br>Obligaciones \$0   | Durante el mes de febrero si dio inicio a la contratación del personal para la ejecución y el seguimiento de las obras contratadas por este proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No se presentaon dificultades durante el mes a reportar | La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto.<br><br>Así mismo, la subdirección de construcción y conservación para el mes de febrero no reporta información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2              | 2018011000329 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL | Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura | \$ 242.164.056.197   | Compromisos \$126.731.669.426<br>Obligaciones \$0<br>Pagos \$0 | <p><b>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN:</b> 1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos) En este período, los únicos frentes de trabajo activos fueron el pabellón de hombres y el beneficiadero de café. También la falta de personal administrativo y especializado en cuanto a la entrega de las modificaciones en los diseños dificultó la coordinación y supervisión de las tareas. 53, 99% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): Amarre de acero para entrepiso, bloque 1, instalación de ducteria eléctrica, placa de entrepiso del bloque 1, Instalación RCI, placa de entrepiso del bloque 1.. Avance 72,60%. 3. BellaVista P4 (514 cupos): trabajos de la cimentación para la fijación de la estructura de la torre grúa que es la que permitirá dar un mayor avance en el traslado de los materiales para la construcción de las actividades de cimentación. 14,23% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos): ejecuciones de sistemas sanitarios los cuales avanzan en el área de aguas lluvias y sistemas sanitarios de celdas y áreas comunes. Avance: 58,83%</p> <p><b>INFRAESTRUCTURA NUEVA:</b> 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 51,26% Zonas duras: Lleno con subbase en perímetro cancha futbol componente 1, excavación para conformación andenes central entre Pabellones 4-5-6 Nivelación subbase para conformación estructura vía Acopio-Basuras, costado Oeste. Riohacha (1722 cupos): avance 60,86% Se ha trabajado en la construcción de pabellones, unidades de tratamiento, garitas, urbanismo y redes externas, aunque con retrasos en algunos frentes, La comunidad indígena Walinay ha bloqueado el acceso al proyecto desde el 13 de enero de 2025, afectando severamente el avance de las obras. Pereira (1514 cupos): avance 87%, actividades redes externas, movimiento de tierras en terraza de parqueo de ingreso. Silvia (500 cupos): Avance fase 1-82,05% Se han adelantado las gestiones de aprobación del acuerdo municipal, donde se precisa el uso del suelo del predio, a lo cual se espera quede en firme en enero de 2025. 5. Barrancabermeja (1512 cupos): aprovechamiento forestal, labores de tala, Plan de manejo de Fauna. Avance 0,38%</p> <p><b>OBRAS COMPLEMENTARIAS:</b> 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 92,01% Suministro, montaje e instalación de equipo de bombeo a presión agua potable. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 71,35%, finalizamos con las instalaciones de alfajías, lavado de fachadas, impermeabilización de fachadas, impermeabilización con poliurea, instalación de ventanería. 3 Itagüí: avance 72,15% instalación de los paneles de las dos líneas de cerramiento las que permitirán dar paso a la instalación de la concertina en la parte superior de los paneles. Vía acceso Espinal 64,99%: Proyecto suspendido desde 10 de diciembre de 2024 hasta 20 de febrero de 2025. Complementarias Barranquilla 49,39% Instalación estructura metálica para escalera de garita #4, Instalación de ángulos y omegas para cielo raso en Edificio de Control de Guardia</p> | No se presentaon dificultades durante el mes a reportar | <p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de febrero desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p> |

# AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

| VIGENCIA: 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                  |                                                               |                      |                                                     | PERIODO A REPORTAR: FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO BPIN   | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                              | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                       | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                              | AVANCES Y LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIFICULTADES                                            | OBSERVACIONES OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020011000247 | MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL | Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes | \$ 31.274.465.562    | Compromisos: \$0<br>Obligaciones: \$0<br>Pagos: \$0 | <p><b>ACTIVIDAD No. 1:</b><br/>Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos.</p> <p><b>AVANCE:</b><br/><b>VIGENCIA 2025:</b><br/>1. En el mes de febrero se dio inicio a la contratación del Profesional de apoyo, con la solicitud del Certificado de disponibilidad – CDP, el cual fue expedido el 20 de febrero bajo el número 18825, por valor de \$74.593.278</p> <p><b>ACTIVIDAD No. 2:</b><br/>2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad<br/>Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación:<br/>1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arco detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros.<br/>2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión.<br/>3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación.</p> <p><b>1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros.</b><br/><b>AVANCE:</b><br/><b>VIGENCIA 2025:</b><br/>1. El INPEC aún no emite respuesta al oficio E-2025-000199 mediante el cual la USPEC solicitaron las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025.<br/><b>2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión.</b><br/><b>AVANCE:</b><br/><b>VIGENCIA 2025:</b><br/>El INPEC aún no emite respuesta al oficio E-2025-000199 mediante el cual la USPEC solicitaron las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025.<br/><b>3. Realizar la adquisición de los sistemas de comunicación.</b><br/><b>VIGENCIA 2025:</b><br/>1. El 15 de enero de 2025, la USPEC produjo el oficio No. E-2025-000199 dirigido a la Dirección General del INPEC para solicitar las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025.</p> <p><b>ACTIVIDAD No. 3:</b><br/><b>Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales</b><br/><b>VIGENCIA 2025:</b><br/>El 15 de enero de 2025, la USPEC produjo el oficio No. E-2025-000199 dirigido a la Dirección General del INPEC para solicitar las fichas técnicas que servirán de insumo para los procesos de adquisición de los equipos en la vigencia 2025.</p> <p><b>ACTIVIDAD No. 5:</b><br/>Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales.</p> <p><b>AVANCE:</b><br/><b>VIGENCIA 2025:</b><br/>1. En el mes de febrero se dio inicio a la contratación del Profesional de apoyo, con la solicitud del Certificado de disponibilidad – CDP, el cual fue expedido el 20 de febrero bajo el número 18825, por valor de \$74.593.278</p> | No se presentaon dificultades durante el mes a reportar | <p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de febrero desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p> |
| Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP. |               |                                                                                                  |                                                               |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de actualización de información:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                  | 03-03-2025                                                    |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |