Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2026						PERIODO A REPORTAR: Octubre		
No.	**CÓDIGO BPIN**	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**DEPENDENCIA RESPONSABLE**	**PRESUPUESTO ASIGNADO**	**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**AVANCES Y LOGROS**	**DIFICULTADES**	**OBSERVACIONES OAPLA**
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	$ 89.547.631.517	Compromisos: $84.563.333.947 Obligaciones: $42.139.052.193 Pagos: $42.139.052.193	Actividad No. 1: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento de la infraestructura física Durante octubre de 2026, el equipo técnico fortaleció su capacidad mediante nuevas OPS, dando seguimiento a proyectos en los ERON y apoyando la supervisión de contratos e interventoría de la USPEC Actividad No. 2: Realizar estudios y diseños. Se avanzó en la ejecución del contrato de interventoría 284-2024. Actividad No. 3: Realizar obras de mantenimiento general Continúa la ejecución del contrato 256-2024 y de los contratos de mantenimiento 2025. Además, se pagó la cuenta de vigencia expirada de la interventoría del contrato 256-2024. Actividad No. 4: Realizar mantenimiento de calderas y lavanderías Los proyectos se están reestructurando para pagar las vigencias expiradas de contratos terminados en diciembre de 2025. Actividad No. 5: Realizar mantenimiento de plantas eléctricas Los contratos de mantenimiento 2025 continúan en ejecución y con trámite de cuentas de reserva en curso. Actividad No. 6: Diagnosticar, formular y supervisar el mantenimiento y operación de PTAR Y PTAP Continúa el seguimiento a la ejecución de los contratos vigentes. Actividad No. 7: Realizar estudios y diseños. Continúa la ejecución del contrato 345-2023 (permisos ambientales), mientras que el contrato 286-2024 tramita su reinicio con la contratación de supervisión y la gestión de ingresos a los ERON. Actividad No. 8: Operación y mantenimiento de PTAR/PTAP El contrato 255-2026 (PTAR/PTAP) se encuentra en ejecución, articulado con su contrato de interventoría 421-2026.	Se encuentra en trámite la confirmación de la reducción presupuestal de los recursos por apropiar, con el fin de atender las vigencias expiradas correspondientes. Debido a la insuficiencia de PAC en diciembre de 2025, varias actividades del proyecto deberán cubrirse mediante pasivos exigibles de vigencias expiradas, los cuales actualmente se estructuran para su respectivo compromiso y obligación. La estructuración de los nuevos procesos de la vigencia 2026 está en revisión ante las limitaciones presupuestales existentes.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignan los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de octubre, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo reporto el recorte presupuestal aplicado a los recurso de inversión y elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	$ 258.654.214.451	Compromisos: $217.577.397.759 Obligaciones: $90.897.379.295 Pagos: $90.897.379.295	Infraestructura Nueva: SAN ÁNGEL 90% Acabados de pisos en pabellones y trabajos de carpintería metálica. RIOHACHA 98% Instalación de mobiliario y dotación, ejecución de remates y detalles finales. PEREIRA II 69% Reparaciones de losas, instalación de cielos falsos, redes eléctricas, climatización HVAC y sistema contra incendios. SILVIA 53% Continuidad del pilotaje del pabellón 3 y construcción de elementos estructurales en los pabellones 1 y 2. BARRANCABERMEJA 45% Conformación de lechos filtrantes y rellenos, armado de vigas, trabajos topográficos y mantenimiento de vías. Ampliaciones: BELLAVISTA 79% Proyecto suspendido. CALARCA 84% Contrato de interventoría suspendido, con solicitud de prórroga por 30 días y reinicio proyectado para el 23 de noviembre de 2026. ESPINAL 100% Proyecto finalizado. En proceso de liquidación. CARTAGENA 98% Proyecto suspendido. ITAGÜÍ 100% Proyecto finalizado. BARRANQUILLA 100% Infraestructura completamente ejecutada. Proyecto en fase de cierre y puesta en operación. ITAGÜÍ 83% Proyecto suspendido desde septiembre. Se gestionan los recursos necesarios para culminar las metas físicas. BUGA 93% Obra suspendida temporalmente. Se adelantan actividades administrativas, revisión del balance de obra y elaboración de planos récord. ACACÍAS 43% Contratos de obra e interventoría suspendidos hasta noviembre de 2026, con condiciones establecidas para su reanudación. IPIALES 86% Proyecto suspendido hasta el 27 de octubre de 2026.	Disponibilidad de Recursos	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignan los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de octubre, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	$ 11.579.814.415	Compromisos: $11.579.814.415 Obligaciones: $81.745.786 Pagos: $81.745.786	Actividad No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. El contrato 365 de 2026 continúa en ejecución para atender esta actividad. Actividad No. 2: Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. El recorte del presupuesto impide adjudicar nuevos contratos en la presente vigencia para atender esta actividad. Actividad No. 3: Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos tecnológicos para las salas de audiencias judiciales. El recorte del presupuesto impide adjudicar nuevos contratos en la presente vigencia para atender esta actividad. Actividad No. 4: Adquirir el mobiliario para las salas de audiencias judiciales. Aunque la actividad sigue vigente en el proyecto, no se ejecutará en 2026 por tener un presupuesto asignado de cero pesos ($0). Actividad No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. El contrato 365 de 2026 continúa en ejecución para atender esta actividad.	La Subdirección gestora del proyecto no identificó dificultades durante el mes objeto de reporte.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), en el cual se consignan los avances y logros reportados por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto. Adicionalmente, se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, durante el mes de octubre, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo reporto el recorte presupuestal aplicado a los recurso de inversión y elaboró el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, a través de la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y Seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General. En este informe se hizo especial énfasis en el nivel de ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia, así como en su impacto frente al cumplimiento de la misión institucional y la atención de las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario.
4	202500000024681	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA GARANTIZAR ESPACIOS INTEGRALES QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	$ -	Compromisos: $0 Obligaciones: $0 Pagos: $0	En octubre se efectuó el traslado presupuestal de este proyecto al proyecto BPIN 2018011000329, "Construcción y ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional". Dicha reasignación tuvo como propósito aprovechar estos recursos culminar obras con avances significativos, así como atender órdenes del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y demás requerimientos judiciales.	La Subdirección gestora del proyecto no identificó dificultades durante el mes objeto de reporte.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual no se encontraron consignados los avances y logros conforme. Así mismo, desde la Subdirección de Construcción y Conservación para el mes de octubre no reporta información
		Fecha de actualización de información:	**10-nov-26**					